

Harmonogram prací: 1040014370; Modernizace VN44 TR HUN-TR RYC + optika

| Datum | Uvažované práce | Omezení | Pozn. |
|----------|--|--|--|
| týden 1 | Přípravné práce | bez omezení | |
| týden 2 | Přípravné práce | bez omezení | |
| týden 3 | Přípravné práce | bez omezení | |
| týden 4 | Práce v rozvodně Hulín, výkop pro VN a HDPE, položení VN+HDPE trubek | vypnout KM1896 | zbytek linky VN44 napájet z RO Rychlov, bez omezení odběratelů |
| týden 5 | Přípravné práce | bez omezení | |
| týden 6 | Úprava č.b. 1 , 7, osazení konzol SDOK č.b. 1-11 | vypnout KM1857 a KM1858, v rozvodně odpojit vývod na síť | zbytek linky VN44 napájet z RO Rychlov, bez omezení odběratelů |
| týden 7 | Přípravné práce | bez omezení | |
| týden 8 | Úprava č.b. 19, osazení konzol SDOK č.b. 12-26, natažení SDOK a zafouknutí optiky poz. RO Hulín- spojka 1 č.b. 26, ukončení v rozvodně | vypnout KM1857, v rozvodně odpojit vývod na síť | rozebrat proudové spoje na č.b. 26, křížení železnice |
| týden 9 | Přípravné práce | bez omezení | |
| týden 10 | Osazení konzol SDOK č.b. 27 - 32 | vypnout KM1857, omezení T23 | rozebrat proudové spoje na č.b. 33, křížení VN 22 kv (EG.D) |
| týden 11 | Přípravné práce | bez omezení | |
| týden 12 | Úprava č.b. 37, 39, osazení konzol SDOK č.b. 33 - 39, natažení SDOK poz. spojka 1 č.b. 26 - spojka 2 č.b. 39 | vypnout KM1857, omezení T23, T17, T50 o. Pravčice T4 | rozebrat proudové spoje na č.b. 45, křížení VVN 400 kv (ČEPS), křížení VVN 2x110 kv (EGD), křížení dálnice D55 |
| týden 13 | Přípravné práce | bez omezení | |
| týden 14 | Osazení konzol SDOK č.b. 40 - 52 | omezení o. Pravčice T4, T3 | rozebrat proudové spoje č.b. 39 a 53 |
| týden 15 | Přípravné práce | bez omezení | |
| týden 16 | Úprava č.b. 58, 59, 61, osazení konzol SDOK č.b. 53 - 74, natažení SDOK poz. spojka 2 č.b. 39 - spojka 3 č.b. 74 | omezení o. Pravčice T3, T8, o. Třebětice T1, o. Rýmice T1 | rozebrat proudové spoje č.b. 39 a 74 |
| týden 17 | Přípravné práce | bez omezení | |
| týden 18 | Úprava č.b. 86, Osazení konzol SDOK č.b. 75 - 87 | vypnout KM2102, omezení o. Rýmice T1, o. Količín T1 | rozebrat proudové spoje č.b. 87 |
| týden 19 | Přípravné práce | bez omezení | |
| týden 20 | Úprava č.b. 95, Osazení konzol SDOK č.b. 88 - 98, natažení SDOK poz. spojka 3 č.b. 74 - spojka 4 č.b. 98 | vypnout KM2102, KM1813, KM1822, KM1829, omezení o. Rýmice T1, o. Količín T1, o. Všetuly T6 | křížení VN 22 kv (EG.D) |
| týden 21 | Přípravné práce | bez omezení | |
| týden 22 | Úprava č.b. 99 - 105, 108, 110 - 112A, 113 - 115, osazení konzol SDOK č.b. 99 - 117 | vypnout KM1821, KM1822, KM1830, KM1834, KM1870, omezení o. Všetuly T6, o. Holešovice T29, o. Bořenovice T1, o. Holešovice T39 | |
| týden 23 | Přípravné práce | bez omezení | |
| týden 24 | Úprava č.b. 120 - 124, 126, 127, 129 - 133, 135, osazení konzol SDOK č.b. 118 - 136 | vypnout KM1870, KM 1877, KM1878, omezení o. Holešov T16 | |
| týden 25 | Přípravné práce | bez omezení | |
| týden 26 | Natažení SDOK poz. spojka 4 č.b. 98 - spojka 5 č.b. 136 | vypnout KM1821, KM1822, KM1830, KM1834, KM1877, KM1878, omezení o. Všetuly T6, o. Holešovice T29, o. Bořenovice T1, o. Holešovice T39, o.Holešov T16 | |
| týden 27 | Přípravné práce | bez omezení | |
| týden 28 | Úprava č.b. 145, 153, 158, 162, osazení konzol SDOK č.b. 137 - 162 | omezení p. Dobrovice T1, T2, o. Jankovice T2 | rozebrat proudové spoje č.b. 136 a 163 |
| týden 29 | Přípravné práce | bez omezení | |
| týden 30 | Úprava č.b. 164 - 168, 171, 172, 174 - 177, 179, osazení konzol SDOK č.b. 163 - 184 | bez omezení | rozebrat proudové spoje č.b. 162 a 184 |
| týden 31 | Přípravné práce | bez omezení | |
| týden 32 | Natažení SDOK poz. spojka 5 č.b. 136 - spojka 6 č.b. 184 | omezení p. Dobrovice T1, T2, o. Jankovice T2 | rozebrat proudové spoje č.b. 136 a 184 |
| týden 33 | Přípravné práce | bez omezení | |

| | | | |
|----------|--|--|---|
| týden 34 | Úprava č.b. 192, 193, 198, osazení konzol SDOK č.b. 185 - 199 | vypnout KM1129, omezení o. Prusinovice | rozebrat proudové spoje č.b. 199 (VN141) rozebrat proudové spoje č.b. 184 (VN44) |
| týden 35 | Přípravné práce | bez omezení | |
| týden 36 | Natažení SDOK poz. spojka 6 č.b. 184 - spojka 7 č.b. 199 | vypnout KM1129, omezení o. Prusinovice | rozebrat proudové spoje č.b. 199 (VN141) rozebrat proudové spoje č.b. 184 (VN44) |
| týden 37 | Přípravné práce | bez omezení | |
| týden 38 | Úprava č.b. 202 - 205, 209, 210, 213, 223, 227, 233, 236, osazení konzol SDOK č.b. 200 - 238 | vypnout KM1124, KM11225, v rozvodně odpojit vývod na síť | křížení 2x NN 0,4 kV (EG.D) křížení VVN 2x110 kV (EG.D) |
| týden 39 | Přípravné práce | bez omezení | |
| týden 40 | Práce v rozvodně Rychlov | vypnout KM11224, KM11225 | |
| týden 41 | Přípravné práce | bez omezení | |
| týden 42 | Natažení SDOK poz. spojka 7 č.b. 199 - RO Rychlov, ukončení v rozvodně | vypnout KM11224, KM11225, v rozvodně odpojit vývod na síť | křížení 2x NN 0,4 kV (EG.D) křížení VVN 2x110 kV (EG.D) |
| týden 43 | Úprava terénu , dokončovací práce | Bez omezení | |
| týden 44 | Úprava terénu , dokončovací práce | Bez omezení | |
| týden 45 | Úprava terénu , dokončovací práce | Bez omezení | |
| týden 46 | Úprava terénu , dokončovací práce | Bez omezení | |
| týden 47 | Úprava terénu , dokončovací práce | Bez omezení | |
| týden 48 | Úprava terénu , dokončovací práce | Bez omezení | |
| týden 49 | Úprava terénu , dokončovací práce | Bez omezení | |
| týden 50 | Úprava terénu , dokončovací práce | Bez omezení | |
| týden 51 | Úprava terénu , dokončovací práce | Bez omezení | |