

Harmonogram prací: 1040014415; Modernizace VN51 TR SLM-Val.Klobouky+opt

Datum	Uvažované práce	Omezení	Pozn.
týden 1	Přípravné práce	bez omezení	
týden 2	Přípravné práce	bez omezení	
týden 3	Přípravné práce	bez omezení	
týden 4	Práce v rozvodně Slavičín, výkop pro VN a HDPE, položení VN+HDPE trubek	vypnout ZL2475	Ro Slavičín nemá zalohovatelné napájení, nutno projednat vypínání v dostatečném předstihu
týden 5	Práce v rozvodně Slavičín, výkop pro VN a HDPE, položení VN+HDPE trubek	vypnout ZL2475	zbytek linky VN51 napájet z RO Klobouky, bez omezení odběratelů
týden 6	Přípravné práce a terénní úpravy	bez omezení	
týden 7	Výměna čb. 22 a 29.	Rozebrání proudových spojů na čb 33	zbytek linky VN51 napájet z RO Klobouky, omezí T2 ST.STATEK
týden 8	Rekonstrukce č.b. 9-28, osazení konzol SDOK č.b. 9 - 28	Nové proudové spoje na čb 33, T2 S. statek napájet přes NN	zbytek linky VN51 napájet z RO Klobouky, bez omezení odběratelů
týden 9	Rekonstrukce č.b. 9-28, osazení konzol SDOK č.b. 9 - 28,	Nové proudové spoje na čb 33, T2 S. statek napájet přes NN	zbytek linky VN51 napájet z RO Klobouky, bez omezení odběratelů
týden 10	Přípravné práce a terénní úpravy	bez omezení	
týden 11	Rekonstrukce č.b. 30-32, osazení konzol SDOK č.b. 30 - 32	T2 S. statek napájet přes bypass Z RO Slavičín	zbytek linky VN51 napájet z RO Klobouky, bez omezení odběratelů
týden 12	Přípravné práce a terénní úpravy	bez omezení	
týden 13	Provést provizor mezi čb. 34 a 36, výměna čb.35, osadit konzoly SDOK čb.33 - 36		zbytek linky VN51 a VN897 napájet z RO Klobouky, bez omezení odběratelů
týden 14	Přípravné práce	bez omezení	
týden 15	Osazení konzol SDOK č.b. 37 - 72	bez omezení	Lavička PPN
týden 16	Přípravné práce	bez omezení	
týden 17	Natažení vodičů mezi čb.34 - 36, osadit optickou spojku na čb.33, natažení SDOK čb. 1 - 33	omezení T2 St. statek, p. Vlárské strojírny	
týden 18	Přípravné práce	bez omezení	
týden 19	osazení zařízení pro SDOK č.b. 73a, natažení SDOK 33 - 73a	omezení VN897 všech odběratelů od čb.33 - 73a	zbytek linky VN51 napájet z RO Klobouky, bez omezení odběratelů
týden 20	Přípravné práce	bez omezení	
týden 21	Výměna pb.103 a 106, osazení konzol SDOK čb.100 - 109	omezení p.Lipina Obec 1 a T2 horní konec	rozebrání proudových spojů čb.100 a 109
týden 22	Osazení konzol SDOK č.b. 74 - 87	vypnout ZL2414, rozebrat proudové spoje čb.87	
týden 23	Osazení konzol SDOK č.b. 110 - 121	vypnout KM1870, KM 1877, KM1878, omezení o. Holešov T16	
týden 24	Přípravné práce	bez omezení	
týden 25	Natažení SDOK poz. spojka 73a č.b. 121	vypnout odbočky na VN 51 čb.74-121	
týden 26	Přípravné práce	bez omezení	
týden 27	Osazení konzol SDOK č.b. 122 - 142	bez omezení	
týden 28	Přípravné práce	bez omezení	
týden 29	Natažení SDOK poz. spojka 121a č.b. 144 a osazení chybějících konzol SDOK	vypnout odbočky na VN 51 a VN26 čb.74-121	
týden 30	Přípravné práce	bez omezení	
týden 31	Práce v rozvodně Valašské klobouky, vykopání a položení HDPE	vypnout ZL2341, omzení VN51	

Harmonogram prací: 1040014415; Modernizace VN51 TR SLM-Val.Klobouky+opt

týden 32	Úprava terénu , dokončovací práce	Bez omezení	
týden 33	Úprava terénu , dokončovací práce	Bez omezení	
týden 34	Úprava terénu , dokončovací práce	Bez omezení	
týden 35	Úprava terénu , dokončovací práce	Bez omezení	
týden 36	Úprava terénu , dokončovací práce	Bez omezení	
týden 37	Úprava terénu , dokončovací práce	Bez omezení	
týden 38	Úprava terénu , dokončovací práce	Bez omezení	
týden 39	Úprava terénu , dokončovací práce	Bez omezení	
týden 40	Úprava terénu , dokončovací práce	Bez omezení	