

**Harmonogram prací: VN Netolice: Rek.2-Odb.Nebahovy-Netolice**

Datum	Uvažované práce	Omezení	Pozn.
1. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
2. týden	úsek 8 až 14 výměna PB a vodičů VN	TS OBEC	
3. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
4. týden	úsek 14 až 21 výměna PB a vodičů VN	ÚO PT217	
5. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
6. týden	úsek 21 až 31 výměna PB a vodičů VN		
7. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
8. týden	úsek 31 až 38 výměna PB a vodičů VN	VVN 110 EGD	
9. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
10. týden	úsek 38 až 47 výměna PB a vodičů VN	VVN 110 EGD	PŘECHOD SILNICE 1.TŘ
11. týden	úsek 47 až 49 výměna PB a vodičů VN	TS BENZINA	PŘECHOD SILNICE 1.TŘ
12. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
13. týden	úsek 49 až 56 výměna PB a vodičů VN	TS SAMOTA, TS ZD	
14. týden	úsek 56 až 63 výměna PB a vodičů VN	TS CHRACHOLUSKY OBEC	
15. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
16. týden	úsek 63 až 70 výměna PB a vodičů VN	TS VODOJEM	VVN 110 EGD
17. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
18. týden	natažení SDOK úsek 8 až 70, 2x optická spojka, ukončení SDOK, měření		
19. týden	úsek 70 až 77 výměna PB a vodičů VN		
20. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
21. týden	úsek 77 až 84 výměna PB a vodičů VN	ÚO PT479	
22. týden	úsek 84 až 87 výměna PB a vodičů VN	TS OBORA OBEC, TS EUROTEL	

23. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
24. týden	úsek 87 až 93 výměna PB a vodičů VN	ODBOČKA KRALOVICE	
25. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
26. týden	úsek 93 až 103 výměna PB a vodičů VN		
27. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
28. týden	úsek 103 až 112 výměna PB a vodičů VN		
29. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
30. týden	úsek 112 až 118 výměna PB a vodičů VN	PŘÍPOJKA KRATOCHVILE KRAVIN	PŘECHOD SILNICE 1.TŘ
31. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
32. týden	úsek 118 až 128 výměna PB a vodičů VN	ÚO PT124	TS ZAMEK
33. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
34. týden	úsek 128 až 131 výměna PB a vodičů VN	TS PETRŮV DVŮR	
35. týden	úsek 131 až 133 výměna PB a vodičů VN		
36. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
37. týden	natažení SDOK úsek 70 až 131, 1x optická spojka, ukončení SDOK, měření		
38. týden	Úprava terénu , dokončovací práce		