

Harmonogram prací: VN I.Bukovsko:PRS Žišov,optika

Datum	Uvažované práce	Omezení	Pozn.
1. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
2. týden	úsek 1 až 5 výměna PB a vodičů VN	TS sempra, TS ZD	
3. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
4. týden	úsek 5 až 10 výměna PB a vodičů VN	TS sempra, TS ZD	
5. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
6. týden	úsek 10 až TS ZD výměna PB a vodičů VN	TS sempra, TS ZD	
7. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
8. týden	úsek 10až 15 výměna PB a vodičů VN	TS sempra	
9. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
10. týden	úsek 15 až 19 výměna PB a vodičů VN	TS sempra	
11. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
12. týden	úsek 19 až TS SEMPRA výměna PB a vodičů VN	TS sempra	
13. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
14. týden	čb 148 úprava stáv. KZL a osazení SDOK		
15. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
16. týden	příprava pro SDOK úsek 148 až 19		
17. týden	přípravné práce		
18. týden	výkopové práce pro HDPE		
19. týden	výkopové práce pro HDPE		
20. týden	Úprava terénu , dokončovací práce		
21. týden	Úprava terénu , dokončovací práce		
22. týden	práce v předávací stanici plynu		

Harmonogram prací: VN I.Bukovsko:PRS Žišov,optika

23. týden	práce v předávací stanici plynu		
24. týden	práce v předávací stanici plynu		
25. týden	práce v předávací stanici plynu		
26. týden	práce v předávací stanici plynu		
27. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
28. týden	zafouknutí SDOK do HDPE ukončení v opt rozvaděči		
29. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
30. týden	úsek 148 až 19 natažení SDOK	TS sempra	
31. týden	úsek 148 až 19 natažení SDOK	TS sempra	
32. týden	1x optická spojka, ukončení SDOK, měření		
33. týden	1x optická spojka, ukončení SDOK, měření		
34. týden	Úprava terénu , dokončovací práce		