

Harmonogram prací: VN I.Bukovsko:p.b.191-p.b.47,rek,SDOK

Datum	Uvažované práce	Omezení	Pozn.
1. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
2. týden	úsek 46 až 40 výměna PB a vodičů VN		
3. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
4. týden	úsek 40 až 29 výměna PB a vodičů VN	TS Horní Bukovsko CSSS	plynovod VTL
5. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
6. týden	úsek 29 až 21 výměna PB a vodičů VN	TS Horní Bukovsko OBEC	
7. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
8. týden	úsek 21 až 15 výměna PB a vodičů VN	TS Horní Bukovsko OBEC	
9. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
10. týden	úsek 15 až 11 výměna PB a vodičů VN	TS Bukovsko ZD a Drubež	
11. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
12. týden	úsek 191 až 11 výměna PB a vodičů VN	TS Bukovsko ZD a Drubež	VVN 110KV EGD
13. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
14. týden	natažení SDOK úsek 46 až 191		
15. týden	natažení SDOK úsek 46 až 191		
16. týden	1x optická spojka, ukončení SDOK, měření		
17. týden	Úprava terénu , dokončovací práce		
18. týden	Úprava terénu , dokončovací práce		
19. týden	Úprava terénu , dokončovací práce		
20. týden	Úprava terénu , dokončovací práce		
21. týden	Úprava terénu , dokončovací práce		
22. týden	Úprava terénu , dokončovací práce		