

**Harmonogram prací: VN115 p.b.137-p.b.193 stav.úpravy+optika**

Datum	Uvažované práce	Omezení	Pozn.
1. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
2. týden	demontáž stávajícího SDOK 196 až 141	FVE Tomrad	Rozvodna
3. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
4. týden	úsek 196 až 176 výměna PB a vodičů VN	Rozvodna	VVN 110 EGD
5. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
6. týden	úsek 176 až 159 výměna PB a vodičů VN		VVN 110 EGD
7. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
8. týden	úsek 159 až 146 výměna PB a vodičů VN		VVN 110 EGD
9. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
10. týden	úsek 146 až 137 výměna PB a vodičů VN	FVE Jevišovka	
11. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
12. týden	natažení SDOK úsek 130 až 193, 1x optická spojka, ukončení SDOK, měření	FVE Jevišovka, Tomrad	Rozvodna
13. týden	Úprava terénu , dokončovací práce		