

**Harmonogram prací: Mydlovary: Hluboká, Hrdějovice-rek. VN**

Datum	Uvažované práce	Omezení	Pozn.
1. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
2. týden	úsek 3 až 4 výměna PB a vodičů VN	TS Mydlák	
3. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
4. týden	úsek 4 až 5 výměna PB a vodičů VN	TS Čerpadlo	
5. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
6. týden	úsek 5 až 7 výměna PB a vodičů VN		
7. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
8. týden	úsek 7 až 10 výměna PB a vodičů VN	Přípojka Hrdějovice Zahájí	
9. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
10. týden	úsek 10 až 13 výměna PB a vodičů VN	Přípojka Zahájí JZD	
11. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
12. týden	úsek 13 až 17 výměna PB a vodičů VN	p.DŮL BLANA	
13. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
14. týden	úsek 17 až 19 výměna PB a vodičů VN		
15. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
16. týden	úsek 19 až 21 výměna PB a vodičů VN		
17. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
18. týden	úsek 21 až 23 výměna PB a vodičů VN		
19. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
20. týden	úsek 23 až 25 výměna PB a vodičů VN		
21. týden	Úprava terénu , dokončovací práce		
22. týden	Úprava terénu , dokončovací práce		

**Harmonogram prací: VN I.Bukovsko:p.b.47-p.b.131,rek,SDOK**

23. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
24. týden	výkopové práce pro kabely VN		
25. týden	výkopové práce pro kabely NN		
26. týden	Osazení TS a její zprovoznění		
27. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
28. týden	natažení SDOK úsek RO až 2		
29. týden	1x optická spojka, ukončení SDOK, měření		
30. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
31. týden	natažení SDOK úsek 2 až 24		
32. týden	1x optická spojka, ukončení SDOK, měření		
33. týden	práce v rozvodně Mydlovary		
34. týden	práce v rozvodně Mydlovary		
35. týden	Demontáž vedení VN		
36. týden	Demontáž vedení VN		
37. týden	Úprava terénu , dokončovací práce		
38. týden	Úprava terénu , dokončovací práce		