

Harmonogram prací: VN Netolice: Rek.1-TR PRA-odb. Nebahovy

Datum	Uvažované práce	Omezení	Pozn.
1. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
2. týden	Výkopové práce před rozvodnou, komory SITTEL, protlak přes hlavní silnici		
3. týden	Výkopové práce před rozvodnou, komory SITTEL, protlak přes hlavní silnici		
4. týden	výkopové práce, položení kabelů mezi TS Nádraží čb.10 linky Bavorov	TS nádraží, TS Pastviny	Podvrt Dráha
5. týden	Výměna čb.10, přepojení TS pastviny, demontáž venk. vedení linky Bavorov	silnice 1 . Třidy	VVN EGD
6. týden	výměna čb.1, výměna vzdušného vedení VN, osazení svodů a ÚO na čb.8	O. Nebahovy, linka Netolice	
7. týden	výkopové práce, položení kabelů VN čb.1 a rozvodnou Těšovice		Podvrt dráha
8. týden	výkopové práce, položení kabelů VN čb.1 a rozvodnou Těšovice		
9. týden	Osazení Kioskové TS CNG		
10. týden	výkopové práce, položení kabelů VN a NN mezi kiosková TS CNG a rozvodnou Těšovice	TS CNG	
11. týden	osazení čb.3, osazení svodů a ÚO, přepojení vedení na TS CNG		
12. týden	optická spojka čb.3, záfuk SDOK linky Smědeč do rozvodny, měření opto		
13. týden	Demontáž sloupové TS CNG a vzdušného vedení VN	silnice 1 . Třidy	
14. týden	výkopové práce, položení kabelů NN mezi TS CNG a pozici 04		
15. týden	výkopové práce, položení kabelů NN mezi TS CNG a pozici 05		Podvrt dráha
16. týden	práce v rozvodně Těšovice	Rozvodna	
17. týden	práce v rozvodně Těšovice	Rozvodna	
18. týden	demontáž zbylého vzdušného vedení VN		
19. týden	demontáž zbylého vzdušného vedení VN		
20. týden	optická spojka čb.8, záfuk SDOK linky Netolice do rozvodny, měření opto		
21. týden	úprava terénu, dokončovací práce		
22. týden	úprava terénu, dokončovací práce		