

Harmonogram prací: Stavební úpravy VN101 od 2 po 41

Datum	Uvažované práce	Omezení	Pozn.
17.-21.5.	Výkop pro HDPE/Rozvodna Hrušovany	vypnout ZN1636	
24.-28.5.	Výkop pro HDPE, úprava rozvodny hrušovany/osazení optického rozvaděče		
1.-4.6.	Úprava čb1, rozvoz, příprava, kování čb 2-8		
7.-11.6.	Výměna čb 2-8 + vodiče AlFe	čb16 rozpojit proudové spoje	LAC napájet z VN196
14.-18.6.	Rozvoz, příprava, kování čb 8-15, výměna čb 8-15 + vodiče AlFe	zapnout ZN1636	
21.-25.6.	Osadit konzoly SDOK 17-28, rozvoz, příprava, kování čb 23,25-27, výměna čb 23,25-27+vodiče AlFe 22-27	vypnout ZN1666, čb16 rozpojit proudové spoje	LAC napájet z Ro Hrušovany
28.6.-2.7.	Rozvoz, příprava, kování čb 30-35, výměna čb 30-35 + vodiče AlFe	spojit čb16, vypnout ZN1663, flexi čb46	
5.-9.7.	Rozvoz, příprava, kování čb 36-46, výměna čb 36-46 + vodiče AlFe 35-47	zrušit flexi čb46	FVE vyp, cukrovar přepojit na VN196
12.16.7.	Příprava, kování čb 47, osazení čb47 včetně ÚO a svodů, spojek VN	zapnout ZN1663	FVE vypnuto
19.-23.7.	Výkop, položení kabelu VN čb.47-cukrovar	vypnout ZN1713	FVE bez omezení
26.-30.7.	Výkop, položení kabelu VN čb.47-cukrovar		
2.8.-6.8.	Výkop, položení kabelu VN čb.47-cukrovar		
9.-13.8.	Výkop, položení kabelu VN čb.47-cukrovar		
16.-20.8.	Výkop, položení kabelu VN čb.47-cukrovar		
23.-27.8.	Výkop, položení kabelu VN čb.47-cukrovar		
30.8.-3.9.	Výkop, položení kabelu VN čb.47-cukrovar		
6.-10.9.	Výkop, položení kabelu VN čb.47-cukrovar		
13.-17.9.	Příprava rozvodny Cukrovar, osazení rozvaděče VN, ukončení kabelů		Cukrovar na vlastní zdroj
20.-24.9.	Optika RO - 1	Vypnutí úseku vedení VN Ro-31	
27.9.-1.10.	Optika 1 - 31	Vypnutí úseku vedení VN 31-47	
4.-8.10.	Optika 31 - 47		
11.-15.10.	Optika 47 - Cukrovar	Omezení Cukrovaru	

18.-22.10.	Úprava terénu , dokončovací práce		
25.-29.10.	Úprava terénu , dokončovací práce		