



<div>Elektrovod a.s.</div> <div>Slovenská republika, odštěpný závod</div>		<div><div><div></div></div><div>ELEKTROVOD</div></div>		Harmonogram		Název stavby: TR 110 kV Č.B. Střed - přírodní vedení 110 kV																																																
				Vypracoval: Brůžek		Zákazkové číslo: 19 011 CZ																																																
				Datum: 07/2020		Archivní číslo: EV 461-20-445																																																
Montáž	Délka úseku	rok	2023																																																			
		měsíc	březen				duben				květen				červen				červenec				srpen				září				říjen				listopad				prosinec															
		týden/dnů	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.								
Přípravné práce				x	x																																																	
Úsek spojkoviště "D" - spojkoviště "E"			9 týdnů		x	x	x	x	x	x	x	x	x																																									
Vytýčení sítí, překopy			10 dní		x	x																																																
Výkopové práce, úprava lože			25 dní		x	x	x	x	x																																													
Pokládka kabelů VVN			10 dní								x	x																																										
Plášťové zkoušky			1 den									x																																										
Zakrytí kabelů, zásyp, zhutnění			10 dní									x	x																																									
Uložení ost. sítí, zásyp, zhutnění, zemní práce			5 dní										x																																									
Úprava terénu, povrchů			5 dní										x																																									
Úsek spojkoviště "E" - TR Střed			9 týdnů									x	x	x	x	x	x	x	x	x																																		
Vytýčení sítí, překopy, dočasné přeložky VN			10 dní										x	x																																								
Larseny pro startovací a cílovou jámu protlaku			4 dni											x																																								
Protlaky pod Mlýnskou stokou			20 dní												x	x	x	x																																				
Výkopové práce, úprava lože			25 dní											x	x	x	x	x																																				
Pokládka kabelů VVN			10 dní																x	x																																		
Plášťové zkoušky			1 den																	x																																		
Zakrytí kabelů, zásyp, zhutnění, obnova VN			10 dní																	x	x																																	
Demontáž larsenů			1 den																			x																																
Uložení ost. sítí, zásyp, zhutnění, zemní práce			5 dní																				x																															
Úprava terénu, povrchů			5 dní																		x																																	
DOTČENA VEDENÍ																																																						
VN																																																						
VN																																																						

z - zapnuté vedení  
v - vypnuté vedení  
3h - vypnuté vedení s pohotovostním čase zapnutí