

Harmonogram prací

1040017965 Obnova VN28 p.b.309-321;VN92 p.b.450-463

Leden-únor 2023 – přípravné práce-vytýčení sítí, vytýčení trasy kabelového vedení VN, ZUK

Březen-červenec 2023 – vlastní realizace – výkopové práce, pokládka kabelu VN, NN

Duben–květen 2023 – výkopové práce pro stavbu trafostanic, osazení trafostanic

Červen-srpen 2023 – stavba koncových stožárů VN (FE), přepojení vedení NN a VN a zprovoznění trafostanic

Červenec-srpen 2023 – zafouknutí SDOK do HDPE

Srpen 2023 – demontáž venkovního vedení VN, NN a definitivní úpravy terénů