

**Harmonogram prací: VN115 p.b.43-p.b.106 stav.úpravy+optika**

Datum	Uvažované práce	Omezení	Pozn.
1. týden	demontáž stávajícího SDOK		
2. týden	demontáž stávajícího SDOK		
3. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
4. týden	úsek 106 až 102 výměna PB a vodičů VN	o.Novosedly, o.Přerov, TS marinčák	ÚO BV1807
5. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
6. týden	úsek 102 až 98 výměna PB a vodičů VN	TS mobil	ÚO BV1807
7. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
8. týden	úsek 98 až 94 výměna PB a vodičů VN	TS mobil, o. Cihelna	
9. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
10. týden	úsek 94 až 87 výměna PB a vodičů VN	o. Pole, o. Cihelna	
11. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
12. týden	úsek 87 až 77 výměna PB a vodičů VN	o.Pole ZD, o.Pole	VN110 EGD
13. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
14. týden	úsek 77 až 66 výměna PB a vodičů VN	o.Pole střed, FVE DPES	FVE
15. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
16. týden	úsek 66 až 57 výměna PB a vodičů VN		
17. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
18. týden	úsek 57 až 50 výměna PB a vodičů VN	TS DKS	VN110 EGD
19. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
20. týden	úsek 50 až 43 výměna PB a vodičů VN	O.Břeží , ÚO BV1762	VN110 EGD
21. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
22. týden	natažení SDOK úsek 105 až 77 1x optická spojka, ukončení SDOK, měření		

23. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
24. týden	natažení SDOK úsek 77 až 49 1x optická spojka, ukončení SDOK, měření		
25. týden	Úprava terénu , dokončovací práce		
26. týden	Úprava terénu , dokončovací práce		