

Harmonogram prací: VN115 p.b.1-p.b.43 stav.úpravy+optika

Datum	Uvažované práce	Omezení	Pozn.
1. týden	demontáž stávajícího SDOK	O.Březí ZD, p.Mikulov ČS	Rozvodna Mikulov
2. týden	demontáž stávajícího SDOK	O.Březí ZD, p.Mikulov ČS	Rozvodna Mikulov
3. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
4. týden	úsek 43 až 32 výměna PB a vodičů VN	O.Březí ZD	
5. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
6. týden	úsek 32 až 23 výměna PB a vodičů VN	p.Mikulov ČS	
7. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
8. týden	úsek 23 až 13 výměna PB a vodičů VN		VN110 EGD
9. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
10. týden	úsek 13 až 6 výměna PB a vodičů VN		VN110 EGD
11. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
12. týden	úsek 6až 1 výměna PB a vodičů VN	Rozvodna Mikulov	
13. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
14. týden	natažení SDOK úsek 49 až 23 1x optická spojka, ukončení SDOK, měření	O.Březí ZD, p.Mikulov ČS	
15. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
16. týden	natažení SDOK úsek 23 až rozvodna, ukončení SDOK, měření	O.Březí ZD, p.Mikulov ČS	
17. týden	Práce v rozvodně Mikulov optika	Rozvodna Mikulov	
18. týden	Úprava terénu , dokončovací práce		
19. týden	Úprava terénu , dokončovací práce		