

Harmonogram prací: VN115 p.b.114-p.b.127 stav.úpravy+optika

Datum	Uvažované práce	Omezení	Pozn.
1. týden	demontáž stávajícího SDOK	o.Jevišovka u kostela, o.Novosedly Praga	
2. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
3. týden	úsek 127 až 124 , oprava PS, výměna PB a vodičů VN	o.Jevišovka u kostela	
4. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
5. týden	úsek 124 až 117 výměna PB a vodičů VN	o.Novosedly Praga	
6. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
7. týden	úsek 117 až 114 výměna PB a vodičů VN	o.Novosedly Praga	
8. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
9. týden	natažení SDOK úsek 127 až 114 2x optická spojka, ukončení SDOK, měření	o.Jevišovka u kostela, o.Novosedly Praga	
10. týden	Úprava terénu , dokončovací práce		