

	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
1		TR Domoradice - rekonstrukce				
2						
3		Stavba	672 dny	1.3. 23	25.9. 25	
4		Předání staveniště	1 den	1.3. 23	1.3. 23	
5		Zařízení staveniště	2 dny	2.3. 23	3.3. 23	
6		Vyklizení stanoviště	3 dny	22.9. 25	24.9. 25	73
7		Kolaudace	1 den	25.9. 25	25.9. 25	6
8		Realizace mimo měsíce 05-10.2023	131 dny	30.10. 23	29.4. 24	
9		Realizace mimo měsíce 11-12.2024	60 dny	2.12. 24	21.2. 25	
10		PS04 Transformátory, PS06 Tlumivky	346 dny	6.3. 23	1.7. 24	
11		Odstavení transformace T101	5 dny	6.3. 23	10.3. 23	4
12		Odpojení TL2, přesun na T101, zprovoznění	5 dny	6.3. 23	10.3. 23	4
13		Odstavení transformace T102	2 dny	13.3. 23	14.3. 23	12
14		Přesun TL1 na provizorní plochu	2 dny	13.3. 23	14.3. 23	12
15		Přesun stroje T102, TL1 a POK na provizorní stání (T103), zprovoznění, spojkování VN kabelů	21 dny	12.6. 23	10.7. 23	32
16		Odstavení transformace T101, odvoz stroje T101	2 dny	11.7. 23	12.7. 23	15
17		Instalace T101, TL1, technologie, zprovoznění. Vyvedení výkonu do R22 kV	14 dny	23.10. 23	9.11. 23	35
18		Funkční zkoušky T101	3 dny	8.11. 23	10.11. 23	
19		Odstavení T103	2 dny	13.11. 23	14.11. 23	18
20		Instalace T102, TL2, technologie, zprovoznění. Vyvedení výkonu do R22 kV	14 dny	11.6. 24	28.6. 24	37
21		Funkční zkoušky T102	3 dny	27.6. 24	1.7. 24	
22		PS09 Rozvodna 110 kV	542 dny	10.5. 22	5.6. 24	
23		Demontáž přetahu na T102, HOK	1 den	15.3. 23	15.3. 23	13
24		Pole AEA06, přípojnice, FVE	7 dny	10.5. 22	18.5. 22	33
25		Demontáž portálu (B1-B2) včetně přetahu na T101	2 dny	13.7. 23	14.7. 23	16
26		Pole AEA02, přípojnice, FVE	7 dny	16.10. 23	24.10. 23	36
27		Pole AEA04, přípojnice, FVE	7 dny	28.5. 24	5.6. 24	38
28		SO 31 Rozvodna 110 kV - stav. Část	565 dny	12.4. 22	10.6. 24	
29		Demolice stávajících stání tlumivek	3 dny	15.3. 23	17.3. 23	14
30		Demolice patky HOK (B3)	3 dny	16.3. 23	20.3. 23	23
31		Nový pomocný jímač (J2)	5 dny	21.3. 23	27.3. 23	30
32		Realizace provizorního stání T103	60 dny	20.3. 23	9.6. 23	29
33		Pole AEA06	20 dny	12.4. 22	9.5. 22	
34		Demolice transformátorových stání T101, T102	10 dny	17.7. 23	28.7. 23	25
35		Nové stání T101, včetně TL1. Základová deska pro T102, TL2	60 dny	31.7. 23	20.10. 23	34
36		Pole AEA02	20 dny	18.9. 23	13.10. 23	
37		Nové stání T102, včetně TL2	30 dny	30.4. 24	10.6. 24	19;8
38		Pole AEA04	20 dny	30.4. 24	27.5. 24	19;8
39		Kabelovody NN, VN	60 dny	31.7. 23	20.10. 23	34;65
40		PS10 Rozvodna 22 kV	308 dny	3.7. 24	5.9. 25	21
41		Vývody Spolí, Nádraží naspojkovat proti sobě	2 dny	3.7. 24	4.7. 24	60;64
42		Dovybavení spínače sběrén	14 dny	5.7. 24	24.7. 24	41
43		Zapojení Lira do kobky 26	3 dny	25.7. 24	29.7. 24	42
44		Velešín, Holoubkov odpojeno	3 dny	30.7. 24	1.8. 24	43
45		Vypnutí T101, odpojení	1 den	2.8. 24	2.8. 24	44
46		Vypnutí TVS1	1 den	5.8. 24	5.8. 24	45
47		Demontáž R22 kV (kobka 21 - 31, systém A1)	5 dny	6.8. 24	12.8. 24	46
48		Instalace rozváděčů 22 kV	40 dny	24.2. 25	18.4. 25	69;9
49		Funkční zkoušky	10 dny	21.4. 25	2.5. 25	48
50		Zapojení T101 do R22 kV	2 dny	21.4. 25	22.4. 25	48
51		Postupné zapojení linek do R22 kV	30 dny	23.4. 25	3.6. 25	50
52		Odkojení T102	1 den	4.6. 25	4.6. 25	51
53		Zapojení T102 do R22 kV	2 dny	28.8. 25	29.8. 25	70
54		Přepojení T101 v nové R22 kV (VN kabely)	5 dny	1.9. 25	5.9. 25	53
55		PS30 Místní řídicí systém	15 dny	24.4. 23	12.5. 23	
56		PS31 Ochrany	40 dny	5.11. 24	30.12. 24	69
57		PS32 Dispečerský řídicí systém	20 dny	4.8. 25	29.8. 25	
58		PS34 Vysílač a automatiky HDO	20 dny	4.8. 25	29.8. 25	
59		PS50 Vlastní spotřeba	308 dny	1.7. 24	3.9. 25	4
60		Instalace a připojení mobilního záložního zdroje	2 dny	1.7. 24	2.7. 24	
61		TVS1, TVS2. AJB	5 dny	28.8. 25	3.9. 25	70
62		PS60 Přenosová zařízení	20 dny	4.8. 25	29.8. 25	
63		SO 11 Vedení 22 kV - kabelové	247 dny	24.7. 23	2.7. 24	
64		Trasa - vývody 22 kV	5 dny	26.6. 24	2.7. 24	
65		Provizorní úprava trasy VN kabelu pro A2	5 dny	24.7. 23	28.7. 23	
66		SO 21 Vedení NN - kabelové	10 dny	6.3. 23	17.3. 23	
67		SO 37 Veřejné osvětlení	20 dny	4.8. 25	29.8. 25	
68		SO 30 Technologické budovy	289 dny	13.8. 24	19.9. 25	
69		Stav. Úpravy pro rozváděče 22 kV	60 dny	13.8. 24	4.11. 24	47
70		TVS1, TVS2. AJB	60 dny	5.6. 25	27.8. 25	52
71		Elektroinstalace	30 dny	14.10. 24	22.11. 24	
72		ZTI	30 dny	14.10. 24	22.11. 24	
73		Demontáž R22 kV (kobka 22 - 32, systém A2)	10 dny	8.9. 25	19.9. 25	54
74		SO 71 Vodovodní přípojka (eletroventil)	2 dny	17.10. 22	18.10. 22	
75		SO 27 Optotrubka	10 dny	12.4. 22	25.4. 22	
76		SO 40 Komunikace místní a účelové	20 dny	4.8. 25	29.8. 25	
77		SO 37.2 Osvětlení technologických částí rozvođen	20 dny	4.8. 25	29.8. 25	
78		SO 47 Oplocení	5 dny	14.10. 24	18.10. 24	
79		SO 55 Vzduchotechnika, klimatizace	30 dny	14.10. 24	22.11. 24	
80		SO 59 Zabezpečovací systémy	30 dny	14.10. 24	22.11. 24	

Projekt: MHG_DOM_v01
Datum: 20.4. 22

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrmný

Souhrm projektu

Neaktivní úkol

.....

Neaktivní milník

◆

Neaktivní souhrn

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Ruční úkol

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termin

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

◆

↓

Stránka 1