

[illegible]

HARMONOGRAM VÝSTAVBY TR LIPNICE - OBNOVA TRANSFORMOVNY																																																																																
SO, PS, TECHNOLOGICKÉ CELKY																																																																																
		2025																								2026																																																						
Leden					Únor				Březen				Duben				Květen				Červen				Červenec				Srpen				Září				Říjen				Listopad				Prosinec				Leden					Únor				Březen				Duben				Květen				Červen				Čvc						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
SO30	Vykližení místnosti č. 102 (pův. Telekomunikace).																																																																															
SO30	Stavební příprava místnosti č. A0112 – Staniční baterie a A0119 – Hasičí technika.																																																																															
	Etapa 2/VI:																																																																															
PS04	Připojení přeznačených polí a transformátoru T101, AEA 01 a AEA 02 na nový RS																																																																															
PS04	Příprava silového připojení nového transformátorového stání T101 (u plotu)																																																																															
PS04	Zprovoznění nového T101																																																																															
PS04	Demontáž provizorního propojení 110kV v přeznačeném poli AEA 04 a provizorního Tr stání přeznačeného T102																																																																															
	Etapa 2/VII:																																																																															
PS04	Příprava nového transformátorového stání přeznačeného transformátoru T102, TL2, RL2																																																																															
PS04	Příprava silového propojení přeznačeného pole AEA 04 a realizace nového transformátorového stání T102.																																																																															
PS04	Zprovoznění nového T102																																																																															
	Demontáž provizorních odpojovačů a dočasného propoje mezi linkami V1397 a V1377																																																																															
	Demontáž nouzového napájení 22 kV po lince 110 kV																																																																															
PS50	Přestěhování akumulátorů v BSP																																																																															
PS04	Revize a zkoušky																																																																															
	Uvedení do plného provozu technologie 110 a 22 kV vč. ovládací a řídicí části																																																																															
	Etapa 1/II-S:																																																																															
SO30	Dokončovací stav. úpravy v BSP, zateplení východní fasády BSP																																																																															
SO30	Oplocení																																																																															
SO40	Komunikace, konečná úprava terénu																																																																															
	Etapa 2/VIII:																																																																															
SO37.1	Veřejné osvětlení																																																																															
SO59	Zabezpečovací systémy																																																																															
PS 30	Místní RS																																																																															
PS31	Ochrany																																																																															
PS59	DRT																																																																															
PS60	Přenosová zařízení																																																																															
PS70	Speciální měření																																																																															
	Revize, zkoušky zhotovitel a nvestor																																																																															
	Předání stavby																																																																															