

Harmonogram prací: VN28+Optika; Mostiště - Cyrilov, veVN

Datum	Uvažované práce	Omezení	Pozn.
1. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
2. týden	úsek 254 až 267 výměna PB a vodičů VN		
3. týden	úsek 267 až 271 výměna PB a vodičů VN		
4. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
5. týden	úsek 271 až 275 výměna PB a vodičů VN	TS VODOJEM	
6. týden	úsek 275 až 281 výměna PB a vodičů VN	p.VÍDEŇ OBEC 2	
7. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
8. týden	úsek 281 až 286 výměna PB a vodičů VN	p.VÍDEŇ OBEC	ÚO ZR1764
9. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
10. týden	natažení SDOK úsek 254 až 286, 2x optická spojka, ukončení SDOK, měření		
11. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
12. týden	úsek 286 až 291 výměna PB a vodičů VN	o.MOSTIŠTĚ ÚPRAVNA	
13. týden	úsek 291 až 297 výměna PB a vodičů VN	p.VÍDEŇ DRUŽSTVO	KŘÍŽENÍ VN72
14. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
15. týden	úsek 297 až 304 výměna PB a vodičů VN	P.MOSTIŠTĚ DRUŽSTVO	
16. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
17. týden	natažení SDOK úsek 286 až 304, 1x optická spojka, ukončení SDOK, měření	KORODINACE NAVAZUJÍCÍ STAVBA	
18. týden	zafouknutí SDOK do stávající HDPE trubky, 1x optická spojka, ukončení SDOK, měření		
19. týden	Úprava terénu , dokončovací práce		
20. týden	Úprava terénu , dokončovací práce		