

Harmonogram prací: VN I.Bukovsko:p.b.47-p.b.131,rek,SDOK

| Datum | Uvažované práce | Omezení | Pozn. |
|-----------|--|------------------------|-----------------|
| 1. týden | přípravné práce, rozvoz materiálu | | |
| 2. týden | úsek 125 až 131 výměna PB a vodičů VN | Dálnice D3 | přechod dálnice |
| 3. týden | přípravné práce, rozvoz materiálu | | |
| 4. týden | úsek 124 až 125 výměna PB a vodičů VN | Žišov TS Sempra a OBEC | |
| 5. týden | přípravné práce, rozvoz materiálu | | |
| 6. týden | úsek 104 až 124 výměna PB a vodičů VN | | |
| 7. týden | přípravné práce, rozvoz materiálu | | |
| 8. týden | úsek 104 až 124 výměna PB a vodičů VN | | |
| 9. týden | přípravné práce, rozvoz materiálu | | |
| 10. týden | úsek 96 až 104 výměna PB a vodičů VN | Borkovice výzkum | |
| 11. týden | přípravné práce, rozvoz materiálu | | |
| 12. týden | úsek 85 až 96 výměna PB a vodičů VN | | |
| 13. týden | přípravné práce, rozvoz materiálu | | |
| 14. týden | úsek 85 až 96 výměna PB a vodičů VN | BORKOVICE | |
| 15. týden | natažení SDOK úsek 85 až 131 | Dálnice D3 | přechod dálnice |
| 16. týden | natažení SDOK úsek 85 až 131 | | |
| 17. týden | 2x optická spojka, ukončení SDOK, měření | | |
| 18. týden | Úprava terénu , dokončovací práce | | |
| 19. týden | Úprava terénu , dokončovací práce | | |
| 20. týden | Úprava terénu , dokončovací práce | | |
| 21. týden | Úprava terénu , dokončovací práce | | |
| 22. týden | Úprava terénu , dokončovací práce | | |

Harmonogram prací: VN I.Bukovsko:p.b.47-p.b.131,rek,SDOK

| | | | |
|-----------|--|-----------------|--|
| 23. týden | Úprava terénu , dokončovací práce | | |
| 24. týden | přípravné práce, rozvoz materiálu | | |
| 25. týden | úsek 73 až 85 výměna PB a vodičů VN | nový ÚO | |
| 26. týden | přípravné práce, rozvoz materiálu | | |
| 27. týden | úsek 65 až 73 výměna PB a vodičů VN | BORKOVICE Jitra | |
| 28. týden | přípravné práce, rozvoz materiálu | | |
| 29. týden | úsek 73 až 85 výměna PB a vodičů VN | | |
| 30. týden | přípravné práce, rozvoz materiálu | | |
| 31. týden | úsek 57 až 65 výměna PB a vodičů VN | Mažice ZD | |
| 32. týden | přípravné práce, rozvoz materiálu | | |
| 33. týden | úsek 46 až 57 výměna PB a vodičů VN | Zálsí Vrt | |
| 34. týden | přípravné práce, rozvoz materiálu | | |
| 35. týden | úsek 46 až 57 výměna PB a vodičů VN | | |
| 36. týden | přípravné práce, rozvoz materiálu | | |
| 37. týden | natažení SDOK úsek 46 až 85 | | |
| 38. týden | natažení SDOK úsek 46 až 85 | | |
| 39. týden | 1x optická spojka, ukončení SDOK, měření | | |
| 40. týden | Úprava terénu , dokončovací práce | | |
| 41. týden | Úprava terénu , dokončovací práce | | |
| 42. týden | Úprava terénu , dokončovací práce | | |
| 43. týden | Úprava terénu , dokončovací práce | | |
| 44. týden | Úprava terénu , dokončovací práce | | |
| 45. týden | Úprava terénu , dokončovací práce | | |