

Harmonogram prací: Veselí - Bukovsko, Hluboká rek. VN

(četa 5 lidí)

úsek	dní	Uvažované práce	Omezení
C01 - C03	2	přípravné práce, rozvoz materiálu	
	11	Demontáž stávajících stožárů a vodičů	
	9	Montáž nových stožárů	
C03 - C05	1	přípravné práce, rozvoz materiálu	
	9	Demontáž stávajících stožárů a vodičů	
	6	Montáž nových stožárů	silnice 1tř.+ ČD
C05 - C07	1	přípravné práce, rozvoz materiálu	
	11	Demontáž stávajících stožárů a vodičů	
	6	Montáž nových stožárů	řeka Lužnice
C07 - CS8	4	úprava propojky na linku Žišov	
C07 - C10	1	přípravné práce, rozvoz materiálu	
	7	Demontáž stávajících stožárů a vodičů	
	6	Montáž nových stožárů	
C10 - C15	2	přípravné práce, rozvoz materiálu	
	11	Demontáž stávajících stožárů a vodičů	
	9	Montáž nových stožárů	
C15 - C20	2	přípravné práce, rozvoz materiálu	
	13	Demontáž stávajících stožárů a vodičů	
	12	Montáž nových stožárů	
C20 - C131	1	přípravné práce, rozvoz materiálu	
	9	Demontáž stávajícího stožáru a vodičů	
	8	Montáž nového stožáru	
C01 - C131	2	přípravné práce, rozvoz materiálu	
C01 - TR	5	Přílož optika - kabel 96vl.	
C01 - TR	5	Optický kabel v zemi, zatažení do rozvodny	
C01 - TR	16	Úprava terénu, dokončovací práce	