

Harmonogram prací: VN Netolice: Rek.4-Netolice-TR MYD

Datum	Uvažované práce	Omezení	Pozn.
1. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
2. týden	úsek 130až 128 výměna PB a vodičů VN	ÚO PT0766	
3. týden	úsek 128 až 114 výměna PB a vodičů VN	TS Hlodačky	
4. týden	úsek 114 až 108 výměna PB a vodičů VN		
5. týden	úsek 108 až 100 výměna PB a vodičů VN	ÚO PT1060	FVE
6. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
7. týden	úsek 100 až 97 výměna PB a vodičů VN	ÚO PT0579	Spojka Záboří a FVE
8. týden	úsek 97 až 88 výměna PB a vodičů VN	ÚO CB0981	
9. týden	úsek 88 až 85 výměna PB a vodičů VN	O.radošovice	PŘECHOD SILNICE 1.TŘ
10. týden	úsek 85 až 80 výměna PB a vodičů VN	TS CHRACHOLUSKY OBEC	
11. týden	úsek 80 až 75 výměna PB a vodičů VN	TS Němčice	VVN 110 EGD
12. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu SDOK		
13. týden	natažení SDOK úsek 130 až 98 2x optická spojka, ukončení SDOK, měření		
14. týden	úsek 75 až 59 výměna PB a vodičů VN	TS Vihlavy	ÚO CB0333
15. týden	úsek 75 až 59 výměna PB a vodičů VN	VVN 400 ČEPS	VVN 110 EGD
16. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu SDOK		
17. týden	natažení SDOK úsek 98 až 59 1x optická spojka, ukončení SDOK, měření		
18. týden	úsek 38 až 36 výměna PB a vodičů VN	ÚO CB0127	
19. týden	natažení SDOK úsek 59 až 36 1x optická spojka, ukončení SDOK, měření		
20. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
21. týden	úsek 36 až 31 výměna PB a vodičů VN	TS Practic	
22. týden	úsek 31 až 24 výměna PB a vodičů VN	ÚO CB2470	

23. týden	úsek 24 až 19 výměna PB a vodičů VN	TS Pašice	
24. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu sdok		
25. týden	natažení SDOK úsek 36 až 19 1x optická spojka, ukončení SDOK, měření		
26. týden	přípravné práce rozvodna	ROZVODNA Mydlovary	
27. týden	natažení SDOK úsek 19 až Rozvodna 1x optická spojka, ukončení SDOK, měření	ROZVODNA Mydlovary	Linka Vodňany
28. týden	natažení SDOK úsek 19 až Rozvodna 1x optická spojka, ukončení SDOK, měření	ROZVODNA Mydlovary	Linka Vodňany
29. týden	Úprava terénu , dokončovací práce		