

**Harmonogram prací: VN Č. stěna - optika**

Datum	Uvažované práce	Omezení	Pozn.
1. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
2. týden	úsek Ro až 7 výměna PB a vodičů VN	ÚO CK149	VN110 EGD
3. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
4. týden	úsek 7 až 10 výměna PB a vodičů VN	TS Svatý Prokop	
5. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
6. týden	úsek 10 až 17 výměna PB a vodičů VN		
7. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
8. týden	úsek 17 až 20 výměna PB a vodičů VN		
9. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
10. týden	úsek 20 až 31 výměna PB a vodičů VN		
11. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
12. týden	úsek 31 až 34 výměna PB a vodičů VN		
13. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
14. týden	úsek 34 až 42 výměna PB a vodičů VN	TS Samoty	p.Dolní Jílovice Rekreace
15. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu SDOK		
16. týden	práce v rozvodně Lipno n/Vlt	Elektrárna Lipno ČEZ	
17. týden	natažení SDOK úsek Ro až 20		
18. týden	natažení SDOK úsek 20 až 42 1x optická spojka, ukončení SDOK, měření		
19. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
20. týden	úsek 42 až 51 výměna PB a vodičů VN	p.Dolní Jílovice Rekreace	p.Lomenský Dvůr
21. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
22. týden	úsek 51 až 55 výměna PB a vodičů VN	Dráha ČD	řeka

23. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
24. týden	úsek 55 až 61 výměna PB a vodičů VN		
25. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu SDOK		
26. týden	natažení SDOK úsek 42 až 61 1x optická spojka, ukončení SDOK, měření		
27. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
28. týden	úsek 61 až 70 výměna PB a vodičů VN	ÚO CK681	Dráha ČD
29. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
30. týden	úsek 70 až 81 výměna PB a vodičů VN	Lachovice	
31. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu SDOK		
32. týden	natažení SDOK úsek 61 až 81 1x optická spojka, ukončení SDOK, měření		
33. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
34. týden	úsek 81 až 90 výměna PB a vodičů VN		
35. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
36. týden	úsek 90 až 2 výměna PB a vodičů VN	TS Manipulační sklad LZ	
37. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu sdok		
38. týden	natažení SDOK úsek 81 až SS 1x optická spojka, ukončení SDOK, měření	Dráha ČD	
39. týden	Práce ve spínací stanici Vyšší Brod	Dráha ČD	
40. týden	Úprava terénu , dokončovací práce		
41. týden	Úprava terénu , dokončovací práce		