

**Harmonogram prací: VN Netolice: Rek.3-Netolice a okolí**

Datum	Uvažované práce	Omezení	Pozn.
1. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
2. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
3. týden	výkopové práce, položení kabelů VN mezi PB 41 a spojkořištěm poz. 2		PODVRT IDVT 10258126
4. týden	výkopové práce, položení kabelů VN mezi PB 41 a spojkořištěm poz. 2		PODVRT IDVT 10258126
5. týden	výkopové práce, položení kabelů NN v místě demontované TS Prádelna (TS2)		
6. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
7. týden	osazení nové kioskové TS NETOLICE PRÁDELNA		
8. týden	výkopové práce, položení kabelu VN mezi TS Benýdkov a PB 39		PODVRT dráha
9. týden	výkopové práce, položení kabelu VN mezi TS Benýdkov a PB 39		PODVRT dráha
10. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
11. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
12. týden	výměna PB 31 - 37, 39, výměna PB 41, 42, 43, výměna vzdušného vedení VN PB 30 - 39, připojení nového kabelového vedení VN a kioskové TS	PT0444, TS PRÁDELNA, TS BENÝDKOV, TS KOTELNA, TS FVE, PT0629	KŘÍŽENÍ řeka Třebánka
13. týden	demontáž nahrazeného venkovního vedení VN		
14. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
15. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
16. týden	výměna PB 127 - 136, výměna vzdušného vedení VN PB 126 - 136, výměna vzdušného vedení VN PB 127 - 41, 136 - 1	PT0124, TS PETRŮV DVŮR, PT1994, TS MŠ, TS MĚSTO, TS PEKLO, TS RUDNÉ DOLY, PT0592, PT0138	KŘÍŽENÍ rybník Mnich, vedení NN
17. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
18. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		

19. týden	výměna PB 137 - 145, výměna vzdušného vedení VN PB 136 - 147	PT0138, TS OVČÍN, PT0640, TS SAMOTA, PT0367, PT0766	
20. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
21. týden	výměna PB 26, 27, 29, 2 výměna vzdušného vedení VN PB 26 - 30, výměna vzdušného vedení VN PB 29 - TS TRŽNÍ (TS3)	PT0629, TS TRŽNÍ, TS VODOJEM, TS NA STRUHÁCH, PT0525	KŘÍŽENÍ silnice III. tř.
22. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
23. týden	výměna PB 13 - 18, 21, 24, 25 výměna vzdušného vedení VN PB 13 - 26	PT0525, TS CIHELNA, TS SPU, PT0642	KŘÍŽENÍ dráha, silnice II. tř., řeka Třebánka, Bezdrovský potok, motokrosová trať
24. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
25. týden	výměna PB 1 - 8, 10, 11 výměna vzdušného vedení VN PB 147 - 13	TS CHATY, TS BUDĚJOVICKÁ, PT0367	KŘÍŽENÍ Mollerovský rybník
26. týden	přípravné práce, rozvoz materiálu		
27. týden	výměna PB 5 - 11 výměna vzdušného vedení VN PB 4 - 12	PT0642, TS ZPA, TS KD, TS OBEC, PT0743	KŘÍŽENÍ ZVN 400kV ČEPS, VVN 110kV EG.D
28. týden	demontáž nahrazeného venkovního vedení VN		
29. týden	demontáž nahrazeného venkovního vedení VN		
30. týden	natažení SDOK mezi PB 126 - 147		
31. týden	natažení SDOK mezi PB 126 - 147		
32. týden	ukončení SDOK, 2x stávající optická spojka, měření		
33. týden	úprava terénu, dokončovací práce		