

	<p>STAVBA: 1020002081 V1310/1311 - výměna vedení</p>	<p>SEZNAM DOTČENÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ VVN, VN, NN</p>
---	---	---

SEZNAM DOTČENÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ VVN, VN, NN

Dokumentace pro provádění stavby

Projektant: Ing. Jan Bízek	Číslo zakázky: 4-18-007	Porjekt: 10/2019
Hlavní projektant: Ing. Jan Bízek	STAVEBNÍ OBJEKT: POV	Verze: 10/2019

SEZNAM DOTČENÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ VVN, VN, NN - ČEZ Distribuce a.s.

dotčené vedení		křížení mezi st.č. - st.č.			vypnutí		činnost	
označení	název	VN	V1309/1310/1311		úsek mezi	doba	demontáž	montáž
			stávající	nové				
VN2112	odb. TR Mírovka odb. TS HB 0651 (Baštinov) vedení VN společně na PB s V1309/1310	33 - 41 (VVN 3 - 4)	3 - 4		od ÚS HB 4039	1 den	vysvorkování KZL do kladek	
						2 dny		tažení KZL TR Mírovka - st.č12
VN213	KMEN odb. TS HB 0094 (Vysoká) odb. TS HB 0056 (Mírovka) odb. TS HB 0930 (Bartoušov)	84 - 85	17 - 18		ÚS HB 4290 - ÚS HB 4279 - - ÚS HB 4261	2 dny	vysvorkování KZL do kladek	
						3 dny		tažení KZL st.č.12 - 24
VN213	KMEN	konec ÚS 4050 není přímo dotčeno	80 - 81	80 - 81	od ÚS HB 4050 k E.ON	1 den	demontáž vodičů a KZL	
						2 dny		tažení vodičů st.č.79 - 83
						1 den		tažení KZL st.č.73 - 92
VVN V1309/1310 *	TR Mírovka - TR Šlapanov - TR Žďár nad Sázavou				TR MIR - TR SLA - TR MZR	dle viz výše	dle vi výše	
						dle viz výše		dle viz výše

* po dobu realizace výměny vedení st.č.73 - TR Žďár and Sázavou jsou vedení V1310 s V1311 u st.č.73 provizorně propojena pro zachování napájení TR Šlapanov

SEZNAM DOTČENÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ VVN, VN, NN - E.ON Distribuce a.s.

dotčené vedení		křížení mezi st.č. - st.č.			vypnutí		činnost	
označení	název	VN	V1310/1311		úsek mezi	doba	demontáž	montáž
			stávající	nové				
VN 61	odb. TS 200082 BUKOVÁ odb. TS 200892 ŠPINOV odb. TS 201292 U POTOKA (Nížkov)	22 - 23	80 - 81	80 - 81	ÚS TR 2348 - ÚS ZR 2708	1 den 2 dny 1 den	demontáž vodičů a KZL	tažení vodičů st.č.79 - 83 tažení KZL st.č.73 - 92
VN 61	odb. TS 2000795 KOPANINY (Sázava) odb. TS 200798 KRAVÍN (Sázava) odb. TS 200801 U DRUBEŽÁRNÝ (Sázava) odb. TS bez označení u nádraží (Sázava) odb. TS bez označení u Agro Sázava (Sázava) odb. TS 200799 OBEC (Sázava) k stavbě bez č.p. na ppč.23/1, k.ú. Rosička	13 - 14 23 - 24	94 - 95	95 - 96	od ÚS ZR 2714	1 den 2 dny 1 den	demontáž vodičů a KZL	tažení vodičů st.č.92 - 98 tažení KZL st.č.92 - 115
NN	veřejné osvětlení - obecní		110 - 111	116 - 117		1 den 2 dny	demontáž vodičů a KZL	tažení vodičů st.č.115 - 122
VN 61	KMEN odb. TS 200123 ČESKÁ MEZ (Česká Mez) odb. TS 200869 u koupaliště	431 - 432A	111 - 112	117 - 118	ÚS ZR 2367 - ÚS ZR 2408	1 den 2 dny 1 den	demontáž vodičů a KZL	tažení vodičů st.č.115 - 122 tažení KZL st.č.115 - 136
VN 61 možnost napájení z VN217	KMEN odb. TS 200200 U ZASTÁVKY (Hamry n. S.) odb. TR 200691 ŠLAKHAMRY (Hamry n. S.) odb. TS 200491 NAJDEK (Najdek) odb. TS 200198 ŠKOLKA (Hamry n. S.) odb. TS 200197 DRUŽSTVO (Hamry n. S.) odb. TS 200149 DOLNÍ HAMRY (Hamry n. S.) odb. TS 200199 U RYBNÍKA (Hamry n. S.) odb. TS 201288 HAMRY ZA MOKREJŠOVÝMI (H.n.S.) odb. TS 201163 IMPRESO (Hamry n. S.) odb. TS 201157 ČOV (Hamry n. S.) odb. TS 201153 AMYLO (Žďár n. S.) odb. TS 201155 ROTANA (Žďár n. S.) odb. TS 201261 U MALÉHO LESA (Žďár n. S.) odb. TS 201171 SONA (Žďár n. S.) odb. TS 703054 JIRKOV (Žďár n. S.) odb. TS 201265 KOVO (Žďár n. S.) odb. TS 201169 PRÁDELNA (Žďár n. S.) odb. TS 201168 POČÍTAČ (Žďár n. S.) odb. kabel k TS 700056 T74 KLAFAR (Žďár n. S.) odb. TS 201162 HORNÍ DVŮR (Žďár n. S.) odb. kabel k TS 201215 T42 TÁFERNA (Žďár n. S.) odb. TS 201172 VODÁRNA ŽDAS (Žďár.n.S.) odb. TS 201172 STATEK DVŮR (Žďár n. S.) odb. kabel k T53 bez označení (Žďár n. S.) odb. TS 201242 TÁLSKÝ MLÝN (Žďár n. S.)	438 - 456	souběh 113 - 119	souběh 119 - 127	ÚS ZR 2409 - ÚS ZR 2680 - - ÚS ZR 2275	1 den 3 dny	demontáž stožárů č. 113 - 119 (dle potřeby)	vztyčení stožárů č. 119 - 127 (dle potřeby)
VN 61	KMEN odb. TS 200336 KŘIVÁK (Hamry n. S.) odb. TS 200739 PLEMENÁŘI (Žďár n. S.)	468 - 469 474 - 475 469 - 474 474 - 497	122 - 123 123 - 124 souběh souběh	130 - 131 131 - 132 souběh souběh	ÚS ZR 2275 - ÚS ZR 2309 ÚS ZR 2307 odpojení VN 216	1 den 1 den 1 den 2 dny 1 den	demontáž vodičů a KZL stožáry č.122 a č. 124	vztyční stožárů č. 130 a č. 132 tažení vodičů st.č.127 - 131, st.č.131 - 133 tažení KZL st.č.115 - 136
VN216	KMEN odb. TS Technoservis	není přímo dotčeno	122 - 123 123 - 124	130 - 131 131 - 132	ÚS ZR 2307 odpojení VN 216 kabelové VN 216 a odb. propojit přes ÚS ZR 2310 a ÚS ZR 2311	bez omezení	demontáž vodičů a KZL stožáry č.122 a č. 124	vztyční stožárů č. 130 a č. 132 tažení vodičů st.č.127 - 131, st.č.131 - 133 tažení KZL st.č.115 - 136

* po dobu realizace výměny vedení st.č.73 - TR Žďár and Sázavou jsou vedení V1310 s V1311 u st.č.73 provizorně propojena pro zachování napájení TR Šlapanov

vedení VN nelze vypínat 2 dny následující po sobě, vypínání je možné provádět způsobem 1 den vypnuto – 1 den zapnuto – 1 den vypnuto

SEZNAM DOTČENÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ VVN, VN, NN - E.ON Distribuce a.s.

dotčené vedení		křížení mezi st.č. - st.č.			vypnutí		činnost	
označení	název	VN	V1310/1311		úsek mezi	doba	demontáž	montáž
			stávající	nové				
V123	KMEN odb. TS 200079 SAMOTA (Budeč) odb. TS 200078 BUDEČ (Budeč) odb. TS 200590 ŠKOLKA (Nové Veselí) odb. TS 200589 STS (Nové Veselí) odb. TS 703202 U CESTY (Nové Veselí) odb. TS bez ozn. u spol. Efko - karton s.r.o. (N. Veselí)	30 - 31	133 - 134	141 - 142	ÚS ZR 2308 - ÚS ZR 2429	1 den	demontáž vodičů a KZL	
						2 dny		tažení vodičů st.č.136 - 143
						1 den		tažení KZL st.č.136 - TR Žďár nad Sázavou
VVN 5536	TR Žďár nad Sázavou - TR ŽDAS	1 - 10	souběh	souběh	TR MZR - TR ZDAS	1 den	demontáž stožárů č.137 - 141	
						1 den	demontáž stožárů č.142 - 145	
						2 dny		stavba stožárů č.145 - 153
VVN V1310/1311 *	TR Mirovka - TR Šlapanov - TR Žďár nad Sázavou				TR MIR - TR SLA - TR MZR	vypnuto po dobu realizace stavby	dle viz výše	
								dle viz výše

* po dobu realizace výměny vedení st.č.73 - TR Žďár nad Sázavou jsou vedení V1310 s V1311 u st.č.73 provizorně propojena pro zachování napájení TR Šlapanov
vedení VN nelze vypínat 2 dny následující po sobě, vypínání je možné provádět způsobem 1 den vypnuto – 1 den zapnuto – 1 den vypnuto