

Harmonogram prací

1040018245 VN I.Kamenice_ PRS Lodhéřov,optika

Datum	Činnost	Omezení	Poznámka
1. týden	administrativní přípravy stavby, naskladnění materiálu, oznámení vstupů na pozemky		
2. týden	administrativní přípravy stavby, naskladnění materiálu, oznámení vstupů na pozemky		
3. týden	administrativní přípravy stavby, naskladnění materiálu, oznámení vstupů na pozemky		
4. týden	administrativní přípravy stavby, naskladnění materiálu, oznámení vstupů na pozemky		
5. týden	příprava staveniště, výměna PB C9, betonování základu PB C31		
6. týden	příprava staveniště, výměna PB C10-C15		
7. týden	příprava staveniště, výměna PB C16-C20		
8. týden	příprava staveniště, výměna PB C21-C25		
9. týden	příprava staveniště, výměna PB C25-C30		
10. týden	montáž PBC31, natažení vodičů VN	I. Kamenice	
11. týden	natažení SDOK, zafouknutí do HDPE, ukončení ve spojce		
12. týden	příprava staveniště, výměna PB CS32-CS37, natažení vodičů VN	TS Drahýška rybáři, TS Drahýška statek	
13. týden	příprava staveniště, výměna PB CS38-CS43, natažení vodičů VN	TS Drahýška statek	
14. týden	příprava staveniště, výměna PB CS44-CS49, natažení vodičů VN	TS 10015758, JH315	
15. týden	příprava staveniště, výměna PB CS50-CS53, natažení vodičů VN	TS 10015758, JH315	
16. týden	C31-CS33 uložení optotrubky, C31-CS53 natažení SDOK, zafouknutí do HDPE, ukončení ve spojce		
17. týden	příprava staveniště, výměna PB CC125-C124, natažení vodičů VN	JH749	
18. týden	příprava staveniště, výměna PB C124-C122, natažení vodičů VN		
19. týden	příprava staveniště, výměna PB C122-C115, natažení vodičů VN	TS 10015759, TS Rybáři	
20. týden	příprava staveniště, výměna PB C112-C114, natažení vodičů VN	TS 10015759, TS Rybáři	
21. týden	příprava staveniště, výměna PB C111-C105, natažení vodičů VN		
22. týden	příprava staveniště, výměna PB C105-C97, natažení vodičů VN		
23. týden	příprava staveniště, výměna PB C97-C91, natažení vodičů VN		
24. týden	CS53-C91 natažení SDOK, ukončení ve spojce		
25. týden	příprava staveniště, výměna PB C91-C09, natažení vodičů VN	o. Najedek obec	nutno řešit po dnech, dle možnosti vypínání

26. týden	příprava staveniště, výměna PB C91-C09, natažení vodičů VN	o. Najedek obec	nutno řešit po dnech, dle možnosti vypínání
27. týden	Q09-C9 natažení SDOK, ukončení ve spojce Q09-PP01 uložení optotrubky, řízený protlak		
28. týden	PP01-PP02 uložení optotrubky ke stávajícím kabelům NN, křížení místní komunikace		
29. týden	PP01-PP02 uložení optotrubky ke stávajícím kabelům NN, křížení místní komunikace		
30. týden	PP02-PP03 uložení optotrubky, křížení zatruběného vodního toku a silnice		přechod silnice II. třídy
31. týden	PP03-NP04 uložení optotrubky do chodníku ke stávajícím podzemním vedením		
32. týden	PP03-NP04 uložení optotrubky do chodníku ke stávajícím podzemním vedením		
33. týden	PP03-NP04 uložení optotrubky do chodníku ke stávajícím podzemním vedením		
34. týden	NP04-N01 uložení optotrubky do společného výkopu s kabelovým vedením NN, výstavba pojistkového pilíře		
35. týden	NP04-N01 uložení optotrubky do společného výkopu s kabelovým vedením NN, výstavba pojistkového pilíře		
36. týden	NP04-N01 uložení optotrubky do společného výkopu s kabelovým vedením NN, výstavba pojistkového pilíře		
37. týden	N01-PP05 uložení optotrubky ve volném terénu ke stávajícímu kabelu NN		
38. týden	N01-PP05 uložení optotrubky ve volném terénu ke stávajícímu kabelu NN		
39. týden	N01-PP05 uložení optotrubky ve volném terénu ke stávajícímu kabelu NN		
40. týden	N01-PP05 uložení optotrubky ve volném terénu ke stávajícímu kabelu NN		
41. týden	zafouknutí SDOK do HDPE, instalace a zapojení opt. rozvaděče, dokončovací práce		
42. týden	administrativní dokončení stavby, zpracování geodetické části, technická evidence, vykazání materiálu, kolaudace		
43. týden	administrativní dokončení stavby, zpracování geodetické části, technická evidence, vykazání materiálu, kolaudace		
44. týden	administrativní dokončení stavby, zpracování geodetické části, technická evidence, vykazání materiálu, kolaudace		
45. týden	administrativní dokončení stavby, zpracování geodetické části, technická evidence, vykazání materiálu, kolaudace		