

Harmonogram prací

1040017965 Obnova VN28 p.b.309-321;VN92 p.b.450-463

Předpokládaný termín zahájení: březen 2023

Předpokládaný termín dokončení: 35 týdnů od skutečného termínu zahájení (bude upřesněno na základě výsledku výběrového řízení) s vybraným dodavatelem

- přípravné práce-vytýčení sítí, vytýčení trasy kabelového vedení VN, ZUK
- vlastní realizace – výkopové práce, pokládka kabelu VN, NN
- výkopové práce pro stavbu trafostanic, osazení trafostanic
- stavba koncových stožárů VN (FE), přepojení vedení NN a VN a zprovoznění trafostanic
- zafouknutí SDOK do HDPE
- demontáž venkovního vedení VN, NN a definitivní úpravy terénů