

## VN35 obnova kmenového vedení p.b. 55-132 - POSTUP PRACÍ - HARMONOGRAM

DATUM	VYP.	ČINNOST	POŽADOVANÁ TECHNIKA	POŽADOVANÝ POČET MONTERŮ
04.09.2023		Předání stavby, obchůzka trasy		
od 13.9.2023		návoz materiálu ( sloupy )	jeřáb	4
od 13.9.2023		rotování sloupů	valník s hydraulickou rukou + traktor	3
13.09.2023		2 kamiony sloupů + konzolovina	jeřáb	3
18.09.2023		3 kamiony sloupů	jeřáb	3
20.09.2023		2 kamiony sloupů	jeřáb	3
25.09.2023		návoz materiálu ( materiál šlatina )	valník, jeřáb	3
20.9.-2.10.2023		rozvoz bet. stožárů po stavbě	valník s hydraulickou rukou + traktor	6
3.10-9.10.2023		montáž konzol na bet. sloupů od p.b.č 55 po p.b.č 71	traktor + vlečka	4
10.10.2023		montáž konzol na bet. sloupů od p.b.č 55 po p.b.č 2	traktor + vlečka	4
11.10.2023	VYP	Demontáž stávajícího železného stožáru č.72, zakotvení ostatních bet.stožárů ve směru tahu k stáv. p.b. 72, nutnost vyplnění linky ÚVR, při demontáži lan p.b. 71-72, výkop jámy pro základ mřížového mlatě	plošina, jeřáb, bagr, traktor, sklápěč	12
12.10.2023	VYP	rozpojení a zakotvení ve směru tahu k p.b. 55 a p.b. 3 o. lužice písečné demontáž p.b. 55 a výkop jámy pro základ mřížového stožáru	plošina, jeřáb, bagr, traktor, sklápěč	10
13.10.2023		betonáž základových částí mřížových stožárů č. 72 a 55	JCB, beton MIX	8
16.10.2023		výměna p.b.č. 1-2	jeřáb + JCB + tatra beton	7
16.10.2023		dobetonování vrchní části a usazení spodního dílu žel. stožáru č.72 a 55	JCB, beton MIX	8
17.10.2023		výměna p.b.č. 56-60	jeřáb + JCB + tatra betonu	7
18.10.2023		výměna p.b.č. 61-64	jeřáb + JCB + tatra betonu	7
19.10.2023		výměna p.b.č. 65-70	jeřáb + JCB + tatra betonu	7
20.10.2023		výměna p.b.č.71 - stavba mřížového stožáru č.72	jeřáb + JCB + tatra betonu + plošina	7
23.10.2023	VYP	rozpojení a zakotvení p.b.č 105 směrem k p.b.č 71	montážní plošina, JCB	4
30.10.2023		tažení lan	traktor + kabelový vůz, plošiny	8
31.10.2023		tažení lan + SDOK	traktor + kabelový vůz, plošiny	8
31.10.-2.11.2023		rozvoz bet. stožárů po stavbě	valník s hydraulickou rukou + traktor	6
02.11.2023	VYP	rozpojení na p.b. 112 + obložky	plošina	6
3.11-10.11.2023		montáž konzol na bet sloupů od p.b.č 73-92	traktor + vlečka	4
13.11.2023		výměna p.b.č 73-76	jeřáb + JCB + tatra betonu	6
14.11.2023		výměna p.b.č 77-82	jeřáb + JCB + tatra betonu	7
15.11.2023		výměna p.b.č 83-86 - nutnost vyplnění linky VN provozovatele ÚVR, při demontáži lan	jeřáb + JCB + tatra betonu	6
16.11.2023		výměna p.b.č 87-91, demontáž p.b.č 92, výkop jámy pro základ železného stožáru	jeřáb + JCB + tatra betonu	6
20.11.2023		betonáž základové části mřížového stožáru č. 92	JCB, beton MIX	6
21.11-22.11.2023		rozvoz bet. stožárů po stavbě	valník s hydraulickou rukou + traktor	5
23.11-27.11.2023		montáž konzol na bet sloupů od p.b.č 93-99, dobetonování vrchní části a usazení spodního dílu žel. Stožáru č. 92	traktor + vlečka	8
28.11.2023		výměna p.b. 93-97	jeřáb + JCB + tatra beton	6
29.11.2023		výměna p.b. 98-99 - demontáž p.b. 100, výkop jámy pro základ železného stožáru	jeřáb + JCB + tatra beton	5
30.11.2023		betonáž základové části mřížového stožáru č. 100	JCB, beton MIX	6
01.12.-5.12.2023		rozvoz bet. stožárů po stavbě	valník s hydraulickou rukou + traktor	5
04.12.2023		stavba mřížového stožáru č. 92	jeřáb + JCB + plošina	6
05.12.2023		stavba mřížového stožáru č. 100	jeřáb + JCB + plošina	6
06.12.-8.12.2023		montáž konzol na bet sloupů od p.b. 101-111	traktor + vlečka	4
11.12.-15.12.2023		tažení lan od p.b.č 72-100 + tažení SDOK 55-72	traktor + kabelový vůz, plošiny	8
18.12.2023		výměna p.b. 101-104	jeřáb + JCB + tatra beton	6
19.12.2023	VYP	výměna a kotvení p.b. 105 montáž lana p.b. 100-105[1] rozpojení vodičů směrem k p.b. 106, rozpojení vedení a kotvení na p.b.č.111 směrem k p.b.č. 110	traktor, jeřáb, JCB, beton, plošina, jeřáb	10
02.01.2024		výměna p.b. 106-110	jeřáb + JCB + tatra beton	6
03.01.2024	VYP	tažení lan mezi p.b.č. 100-111, rozpojení a zakotvení p.b.111 směrem k p.b.č.112	traktor, jeřáb, JCB, beton, plošina, jeřáb	10
04.01.2024		rozvoz bet. stožárů po stavbě	valník s hydraulickou rukou + traktor	5
05.01.-9.1.2024		montáž konzol na bet sloupů od p.b. 112-121	traktor + vlečka	4
11.01.2024	VYP	Demontáž stávajícího železného stožáru č.120, zakotvení ostatních bet.stožárů ve směru tahu k stáv. p.b. 120	plošina, jeřáb, bagr, traktor, sklápěč	6
12.01.2024		výměna p.b.č. 112-116	jeřáb + JCB + tatra betonu	6
15.01.2021		Betonáž základové části mřížového stožáru č. 120		
16.01.2024		výměna p.b.č. 117-121, dobetonování vrchní části a usazení spodního dílu žel. stožáru	jeřáb + JCB + tatra betonu	8
17.01.2024		rozvoz bet. stožárů po stavbě	valník s hydraulickou rukou + traktor	5
18.01.-22.1.2024		montáž konzol na bet. Sloupů od p.b. 122-131	traktor + kabelový vůz	6
23.01.2024	VYP	Demontáž a zakotvení vodičů za p.b.č. 132, výkop jámy na železný stožár č. 132		6
24.01.2024		Betonáž základové části mřížového stožáru č. 132	JCB, beton MIX	5
26.01.2024		dobetonování vrchní části a usazení spodního dílu žel. stožáru č.132	jeřáb, beton MIX	5
29.01.2024		tažení vodičů od p.b. 111-120 +tažení SDOK p.b.č. 72-120	jcb, traktor, plošiny	9
30.01.2024		montáž mřížového stožáru č. 132	jeřáb, plošina	6
01.02.2024		tažení vodičů od p.b. 120 + obložky po p.b. 132 + tažení SDOK p.b.č. 120-132	traktor+kabelový vůz + plošiny	8
02.02.-9.2.2024		dokončovací práce na úseku p.b.č.111-132	traktor, jeřáb, JCB, tatra, plošiny	6
12.02.2024		napojení na p.b. 120-105	plošina	6
15.02.2024	VYP	napojení na p.b. 132 a 120	plošina	6
14.02-8.03.2024		Obchůzka trasy, kontroly, dokončovací práce okolo trasy, porovnání terénu po vjezdech automobilů a techniky		8