HARMONOGRAM PRACÍ

1040017900 Obnova VN701 p.b. 17 - p.b. 43

PRACOVNÍ DNY

		1	2	3	4	5	6	7	8 až 75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99 - 107	108	109	110	111	112	113	114	115 - 150	151	152	153	154	155	156	157	158	159 - 197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208-217	218
1	**Převzetí staveniště**	X																																																														
2	**Práce vvVN**																																																															
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: výkop, betonáž základů pro PS (PB.č. 16, 43)		X	X	X	X																																																										
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: montáž PS (PB.č. 16, 43)						X	X																																																								
3	**Zemní práce kVN Kozojídky k TS Střelnice a TS Střelnice**																																																															
	Úsek vypnutí: bez vypínání Úsek: PBč.16 PS - TS Střelnice. Činnost: výkop kabelové trasy - ručně 1181m/ položení/zához, 1x protlak pod komunikací, 1x protlak								X																																																							
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: zemní práce k TS Střelnice 510626									X	X																																																					
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: dovoz, osazení TS Střelnice 510626											X																																																				
4	**Práce vvNN Kozojídky**																																																															
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: navážka PB , vyzbrojení PB (PB NN.č. 41, 40)												X																																																			
	Úsek vypnutí: TS Střelnice - vvNN AES120 + AlFe 50 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č. 41, 40)													X	X																																																	
5	**Práce kNN Kozojídky**																																																															
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: zemní práce k kNN Kozojídky Výkopové práce , pokládka kNN, zásyp.															X	X	X	X	X																																												
6	**Zkoušky, revize, měření - Kozojídky - část VN**																				X																																												
	Úsek vypnutí: TS Střelnice -kNN Činnost: montáže příprava přepojování																					X																																											
7	**Zkoušky, revize, měření - Kozojídky - část NN**																						X																																										
8	**Kozojídky - definitivní zádlažby**																							X	X																																							
9	**Zemní práce kVN pbč. 43 - TS Padělky č.510597**																																																															
	Úsek vypnutí: bez vypínání Úsek: PBč.43 PS - TS Padělky č.510597. Činnost: výkop kabelové trasy - ručně 273m/ 1x protlak pod komunikací / položení/zához, provizorní úprava																									X																																							
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: zemní práce k TS Padělky č.510597																										X	X																																					
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: dovoz, osazení TS Padělky č.510597																												X																																				
10	**Práce vvNN Hroznová Lhota**																																																															
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: navážka PB , vyzbrojení PB (PB NN.č. 35, 16, 8, 1)																													X																																			
	Úsek vypnutí: TS Padělky - AlFe 50 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB NN.č. 35, 16, 8, 1)																														X	X																																
11	**Práce kNN Hroznová Lhota**																																																															
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: zemní práce k kNN Hroznová Lhota Výkopové práce 163m , pokládka kNN, zásyp.																																8																																
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: zemní práce k kNN Hroznová Lhota Prostup připravenými AROT																																		X	X																												
12	**Zkoušky, revize, měření - Kozojídky - část VN**																																				X																											
	Úsek vypnutí: TS Střelnice -kNN Činnost: montáže příprava přepojování																																					X																									
13	**Zkoušky, revize, měření - Kozojídky - část NN**																																						X																								
14	**Kozojídky - definitivní zádlažby**																																							X	X																						
15	**Práce kVN TS Střelnice - SS U Hřiště č.706798**																																																														
	Úsek vypnutí: bez vypínání Úsek: TS Střelnice - SS U Hřiště č.706798 Činnost: výkop kabelové trasy - ručně 310m / strojně 970m / protlak 29m / položení / zához, provizorní úprava																																								35																						
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: zemní práce k SS U Hřiště č.706798																																									X	X																			
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: dovoz, osazení SS U Hřiště č.706798																																											X																		
16	**Zkoušky, revize, měření - Kozojídky - část VN**																																												X	X																	
	vvVN																																																														
	Úsek vypnutí: bez vypnutí zemní práce k uzemnění PB č.1 o. Kozojídky Horní Díly. Příprava materiálu na montáž svislého odpínače.																																													X																		
	Úsek vypnutí: vypnutí ÚS HO1468 Činnost:Montáž svislého odpínače na PB č.1 vč kabelosvodu kVN.																																														X																
17	**Kabelové vedení VN - SS U Hřiště č.706798**																																																															
	Úsek vypnutí: vypnutí ÚS HO2623 Činnost: Přepojení stáv. kab VN (směr p. PBS Kozojídky) do nové SS U Hřiště č.706798																																															X																
	Úsek vypnutí: bez vypínání Úsek: SS U Hřiště č.706798 - TS Padělky č.510597. Činnost: výkop kabelové trasy - ručně 605m/ strojně 442m, položení / zához, provizorní úprava.																																																38													
	Úsek vypnutí: bez vypínání Úsek: SS U Hřiště č.706798 - TS Padělky č.510597. Činnost: výkop kabelové trasy - ručně 605m/ strojně 442m, položení / zához, provizorní úprava																																																	X											
18	**Zkoušky, revize, měření - část VN**																																																		X	X										
19	**SDOK**																																																														
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: příprava zafukování SDOK (zemní práce, montážní práce, uložení rezerv romoldech při TS zakončení opt kabelu) Příprava montáž opt. Spojkyn a ZOK směr romold při SS U Hřiště.																																																			X	X								
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: příprava zafukování ZOK (zemní práce, montážní práce, uložení rezerv romoldech při TS a SS) Zafukování od SS po TS Padělky zakončení ZOK a příprava na montáž opt. Spojky na SDOK. !!! Navazuje stavba: 1040019554 VN 701+Optika, Hroz.Lho.-Velká.n.Veličkou, která řeší podvěs SDOK. Na PB č.43 nesmí být opt. spojka !!!																																																					X	X						
20	**ZKOUŠKY, REVIZE, MĚŘENÍ**																																																							X	X	X			
21	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: demontáž vvVN																																																										X		
22	**PŘEDÁNÍ DÍLA**																																																												X