HARMONOGRAM PRACÍ

1040019554 VN701+Optika;Hroz.Lho.-Velká.n.Veličkou

PRACOVNÍ DNY

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51-52	53	54	55-58	59-65	66	67
1	**Převzetí staveniště**	X																																																									
2	**PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO MONTÁŽ/DEM PB**																																																										
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: rozvoz podpěrných bodů, montáž výzbroje na zemi (PB.č. 44, 45, 50, 51, 52, 53, 58, 59)		X																																																								
3	**VÝMĚNA PB VE STÁVAJÍCÍ TRASE, VČETNĚ VÝMĚNY VEDENÍ**																																																										
	Úsek vypnutí: budoucí TS Padělky(kVN směr pbč.43), HO1403, HO1402, HO1404. Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č. 44, 45, 50, 51)			X																																																							
	Úsek vypnutí: budoucí TS Padělky(kVN směr pbč.43), HO1403, HO1402, HO1404. Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č. 52, 53, 58, 59)				X																																																							
	Úsek vypnutí: HO1403, HO1402, HO1404. Činnost: výstavba přihradového stožáru do stávajícího místa (PB.č. 60)					X	X																																																					
4	**PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO MONTÁŽ/DEM PB**																																																										
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: rozvoz podpěrných bodů, montáž výzbroje na zemi (PB.č. 61,62,63,64)								X																																																			
5	**VÝMĚNA PB VE STÁVAJÍCÍ TRASE, VČETNĚ VÝMĚNY VEDENÍ**																																																										
	Úsek vypnutí:HO1403, HO1402, HO1404. Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č. 61,62,63,64,)									X																																																		
	Úsek vypnutí: HO1403, HO1402, HO1404. Činnost: výstavba přihradového stožáru (PB.č. 65)										X	X																																															
6	**PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO MONTÁŽ/DEM PB**																																																										
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: rozvoz podpěrných bodů, montáž výzbroje na zemi (PB.č. 66,67,68,69,70,71,72,73)												X																																														
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: rozvoz podpěrných bodů, montáž výzbroje na zemi (PB.č. 74,75,76,77,78,79,80,81,82)													X																																													
7	**VÝMĚNA PB VE STÁVAJÍCÍ TRASE, VČETNĚ VÝMĚNY VEDENÍ**																																																										
	Úsek vypnutí: , HO1403, HO1402, HO1404, HO1406, HO1832, PB č. 83 odpojení odbočky VN 701 směr lipov pbč.1. Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č. 66,67,68,69,)														X																																												
	Úsek vypnutí:, HO1403, HO1402, HO1404, HO1406,HO1832, PB č. 83 odpojení odbočky VN 701 směr lipov pbč.1. Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č.70,71,72,73)															X																																											
	Úsek vypnutí: HO1403, HO1402, HO1404, HO1406,HO1832, PB č. 83 odpojení odbočky VN 701 směr lipov pbč.1. Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č.74,75,76,77,78)																X																																										
	Úsek vypnutí: HO1403, HO1402, HO1404, HO1406,HO1382, PB č. 83 odpojení odbočky VN 701 směr lipov pbč.1. Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č.79,80,81,82)																	X																																										
	Úsek vypnutí: HO1403, HO1402, HO1404, HO1406, HO1382 PB č. 83 odpojení odbočky VN 701 směr lipov pbč.1. Činnost: výstavba přihradového stožáru (PB.č. 83)																		X	X																																								
8	**PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO MONTÁŽ/DEM PB**																																																											
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: rozvoz podpěrných bodů, montáž výzbroje na zemi (PB.č. 84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96)																				X	X																																						
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: rozvoz podpěrných bodů, montáž výzbroje na zemi (PB.č. 95,96,97,98,99,100,101,102)																						X																																					
9	**VÝMĚNA PB VE STÁVAJÍCÍ TRASE, VČETNĚ VÝMĚNY VEDENÍ**																																																											
	Úsek vypnutí: HO1403, HO1382, HO1316 odpojení vedení VN 701 směr pbč.84, Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č. 84,85,86,87,88,)																							X																																					
	Úsek vypnutí: HO1403, HO1402, HO1404, HO1406, HO1382 PB č. 83 odpojení odbočky VN 701 směr lipov pbč.1. Činnost: výstavba přihradového stožáru (PB.č. 89)																								X	X																																			
	Úsek vypnutí: HO1403, HO1402, HO1404, HO1406, HO1382 PB č. 89 odpojení odbočky VN 701 směr lipov pb.č.90. Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č. 90,91,92,93,94,)																										X																																		
	Úsek vypnutí: HO1382 PB č. 89 odpojení odbočky VN 701 směr lipov pb.č.90. Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č. 95,96,97,98,99,)																											X																																	
	Úsek vypnutí: HO1382 PB č. 89 odpojení odbočky VN 701 směr lipov pb.č.90. Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č. 100,101,102,)																												X																															
10	**PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO MONTÁŽ/DEM PB**																																																											
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: rozvoz podpěrných bodů, montáž výzbroje na zemi (PB.č. 103,104,105,106,107,108,109,110,111,114)																													X																															
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: rozvoz podpěrných bodů, montáž výzbroje na zemi (PB.č. 115,116,117,118,119,120,121,122,123,124)																														X																															
11	**VÝMĚNA PB VE STÁVAJÍCÍ TRASE, VČETNĚ VÝMĚNY VEDENÍ**																																																											
	Úsek vypnutí: HO1316. HO1319 PB č. 89 odpojení odbočky VN 701 směr lipov pb.č.90. Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č. 103,104,105,106,107)																															X																														
	Úsek vypnutí: HO1316,HO1319, PB č. 89 odpojení odbočky VN 701 směr lipov pb.č.90. Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č. 108,109,110,111,114)																																X																													
	Úsek vypnutí: HO1382 , HO1319,PB č. 89 odpojení odbočky VN 701 směr lipov pb.č.90. Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č. 115,116,117,118,119)																																	X																												
	Úsek vypnutí: HO1316 , HO1319,PB č. 89 odpojení odbočky VN 701 směr lipov pb.č.90. Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č. 120,121,122,123,124)																																		X																											
	Úsek vypnutí: HO1316,HO1319 PB č. 89 odpojení odbočky VN 701 směr lipov pb.č.90. Činnost: výstavba přihradového stožáru (PB.č. 112)																																			X	X	X																							
	Úsek vypnutí: HO1316,HO1319 PB č. 89 odpojení odbočky VN 701 směr lipov pb.č.90. Činnost: výstavba přihradového stožáru (PB.č. 112)																																					X	X	X																					
	Úsek vypnutí: HO1316,HO1319 PB č. 89 odpojení odbočky VN 701 směr lipov pb.č.90. Činnost: výstavba přihradového stožáru (PB.č. 125)																																							X	X																			
	Úsek vypnutí: HO1316,HO1319 PB č. 89 odpojení odbočky VN 701 směr lipov pb.č.90. Činnost: výstavba přihradového stožáru (PB.č. 126)																																									X	X																
	Úsek vypnutí: HO1316,HO1319 PB č. 89 odpojení odbočky VN 701 směr lipov pb.č.90. Činnost: výstavba přihradového stožáru (PB.č.138)																																											X	X														
12	**PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO MONTÁŽ/DEM PB**																																																										
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: rozvoz podpěrných bodů, montáž výzbroje na zemi (PB.č.127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137)																																													X	X											
13	**VÝMĚNA PB VE STÁVAJÍCÍ TRASE, VČETNĚ VÝMĚNY VEDENÍ**																																																										
	Úsek vypnutí: HO1316 , HO1319,PB č. 89 odpojení odbočky VN 701 směr lipov pb.č.90. Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č. 127,128,129,130,131)																																															X										
	Úsek vypnutí: HO1316 , HO1319,PB č. 89 odpojení odbočky VN 701 směr lipov pb.č.90. Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č. 132,133,134,135,136,137)																																															X										
14	**PODVĚS SDOK**																																																										
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: kontrolní měření bubnů SDOK																																																				X						
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: montáž a zafouknutí SDOK TS Padělky montáž rezervy v romoldu, montáž spojky																																																				X						
	Úsek vypnutí: budoucí TS Padělky(kVN směr pbč.43), HO1403, HO1402, HO1404 Činnost: montáž SDOK48 na PB - úsek PB.č.43-60																																																					X					
	Úsek vypnutí: HO1402, HO1404 ,HO1382,HO1406 Činnost: montáž SDOK48 na PB - úsek PB.č.60-83																																																						X				
	Úsek vypnutí: HO1406, HO1316, HO1319 Činnost: montáž SDOK48 na PB - úsek PB.č.83-112																																																							X			
	Úsek vypnutí: HO1406, HO1316, HO1319 Činnost: montáž SDOK48 na PB - úsek PB.č.112-125																																																							X			
	Úsek vypnutí: HO1406, HO1316, HO1319 Činnost: montáž SDOK48 na PB - úsek PB.č.125-138																																																							X			
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: montáž a zafouknutí SDOK TR VnV, montáž rezervy																																																								X		
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: Svařování optických vláken OS1 - OS5																																																								X		
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: závěrečné měření optické trasy																																																								X		
15	**ZKOUŠKY, REVIZE, MĚŘENÍ**																																																									X	
16	**PŘEDÁNÍ DÍLA**																																																										X