	HARMONOGRAM PRACÍ	1040014419 - MODERNIZACE VN373, TR UHD - TR KUN + OPTIKA
		PRACOVNÍ TÝDEN

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1	**Převzetí staveniště**	X																																																		
2	**PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO MONTÁŽ/DEM PB**																																																		
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: rozvoz podpěrných bodů, montáž výzbroje na zemi (PB.č. 20,21,22,24,25,26a)		X																																																
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: rozvoz podpěrných bodů, montáž výzbroje na zemi (PB.č. 29,30,31,32,33,35,36,37,38)			X																																														
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: rozvoz podpěrných bodů, montáž výzbroje na zemi (PB.č. 39,40,41,42,43,44,46,47,50)				X																																													
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: rozvoz podpěrných bodů, montáž výzbroje na zemi (PB.č. 51,52,53,54,55,56,57,58,62)					X																																												
3	**VÝMĚNA PB VE STÁVAJÍCÍ TRASE**																																																		
	Úsek vypnutí: UH1707, UH1712, UH1787 (bez omezení odb.) Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č. 38,39,40,41,42,43,44,46,47,50)						X	X																																										
	Úsek vypnutí: UH1707, UH1712, UH1787 (bez omezení odb.) Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č. 51,52,53,54,55)								X																																									
	Úsek vypnutí: UH1707, UH1712, UH1787, UH1936 (bez omezení odb.) Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č. 56,57,58,62)									X																																								
4	**VÝMĚNA PB VE STÁVAJÍCÍ TRASE, VČETNĚ VÝMĚNY VEDENÍ**																																																	
	Úsek vypnutí: UH1712, UH1707 (bez omezení odb.) Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č. 37,36,35), Výměna vedení AlFe v úseku PB.č. 37-34										X																																							
	Úsek vypnutí: UH1712, UH1707, UH1715 Činnost: demontáž vedení AlFe v úseku PB.č. 34-26											X																																							
	Úsek vypnutí: UH1712, UH1707, UH1715 Činnost: demontáž vedení AlFe v úseku PB.č. 26-20												X																																						
	Úsek vypnutí: UH1712, UH1707, UH1715 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č. 33,32,31,30,29), Výměna vedení AlFe od PB.č. 37-34													X	X																																					
	Úsek vypnutí: UH1712, UH1707, UH1715 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č. 29,26B,25,24)														X																																				
	Úsek vypnutí: UH1712, UH1707, UH1715, UH2732 Činnost: demontáž vedení PBč. 20-18, výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č. 22,21,20)															X																																			
	Úsek vypnutí: UH1712, UH1707, UH1715, UH2732 Činnost: montáž vedení AlFe PBč. 18 -34																X	X																																		
5	**HDPE DO ROZVODNY UH**																																																		
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: příprava trasy (zemní práce, prostupy budovou, rozebrání podlah)																			X																																
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: uložení trubek HDPE (do výkopu, na kab. žlaby, do tech. podlah)																				X																														
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: zapravení (zemní práce, prostupy budovou)																					X																												
6	**HDPE DO ROZVODNY KUN**																																																	
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: příprava trasy (zemní práce, doplnění kab. žlabu, prostupy budovou, rozebrání podlah)																						X																											
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: uložení trubek HDPE (do výkopu, na kab. žlaby, do tech. podlah)																							X																									
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: zapravení (zemní práce, prostupy budovou)																								X																								
7	**PODVĚS SDOK**																																																	
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: kontrolní měření bubnů SDOK																									X																								
	Úsek vypnutí: UH2732, UH1715 Činnost: montáž SDOK96 na PB - úsek PB.č.1-17																										X																							
	Úsek vypnutí: UH2732, UH1715, UH1707, UH1712 Činnost: montáž SDOK48 na PB - úsek PB.č.17-37																											X																						
	Úsek vypnutí: UH1707, UH1712, UH1787 Činnost: montáž SDOK48 na PB - úsek PB.č.37-62																												X																					
	Úsek vypnutí: UH1712, UH1787, UH1932 Činnost: montáž SDOK48 na PB - úsek PB.č.62-70																													X																			
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: montáž a zafouknutí SDOK TR KUK, montáž rezervy																														X																		
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: montáž a zafouknutí SDOK TR UHD, montáž rezervy																															X																	
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: montáž a zafouknutí SDOK TR UHD, montáž rezervy																																X																
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: Svařování optických vláken OS1																																	X															
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: Svařování optických vláken OS2																																		X														
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: závěrečné měření optické trasy																																			X												
8	**ZKOUŠKY, REVIZE, MĚŘENÍ**																																				X											
9	**PŘEDÁNÍ DÍLA**																																					X										