HARMONOGRAM PRACÍ

1040015983 STAVEBNÍ ÚPRAVY VN82 OD 140 PO 233

PRACOVNÍ DNY

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
1	**Převzetí staveniště**	X
2	**PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO MONTÁŽ/DEM PB**
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: rozvoz podpěrných bodů, montáž výzbroje na zemi (PB.č. 142,143,144,145,146,147,148,149)		X	X
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: rozvoz podpěrných bodů, montáž výzbroje na zemi (PB.č. 151,152,153,154,155,156,157,158,159,160)				X	X
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: rozvoz podpěrných bodů, montáž výzbroje na zemi (PB.č. 161,162,163,164,166,167,168,169)						X	X
3	**VÝMĚNA PB VE STÁVAJÍCÍ TRASE, VČETNĚ VÝMĚNY VEDENÍ**
	Úsek vypnutí: US ZN2297 , rozkotvení pbč.165 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č.142,143,144,145)								X
	Úsek vypnutí: US ZN2297 , rozkotvení pbč.165 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č.146,147,148,149)									X
	Úsek vypnutí: US ZN2297 , rozkotvení pbč.165 Činnost: výkop, betonáž základů pro PS (PB.č. 150,162,)										X	X
	Úsek vypnutí: US ZN2297 , rozkotvení pbč.165 Činnost: montáž PS (PB.č. 150,162,)												X	X
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: výkop, betonáž základů pro PS (PB.č. 165, 170)														X	X
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: montáž PS (PB.č. 165,170)																X	X
	Úsek vypnutí: US ZN2297 , rozkotvení pbč.165 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č.151,152,153,154,155)																		X
	Úsek vypnutí: US ZN2297 , rozkotvení pbč.165 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č.156,157,158,159,160)																			X
	Úsek vypnutí: US ZN2297 , rozkotvení pbč.165 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č.161,163,164,)																				X
	Úsek vypnutí: US ZN2297 , rozkotvení pbč.170 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č.166,167,168,169)																					X
4	**PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO MONTÁŽ/DEM PB**
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: rozvoz podpěrných bodů, montáž výzbroje na zemi (PB.č. 171,172,173,174,175,176,177,178,179,)																						X
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: rozvoz podpěrných bodů, montáž výzbroje na zemi (PB.č. 180,181,182,183,184,185,186,)																							X
5	**VÝMĚNA PB VE STÁVAJÍCÍ TRASE, VČETNĚ VÝMĚNY VEDENÍ**
	Úsek vypnutí:rozkotvení PB č. 170, ÚS ZN2490 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č. 171,172,173,174,175)																								X
	Úsek vypnutí:rozkotvení PB č. 170, ÚS ZN2490 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č. 176,177,178,179,180)																									X
	Úsek vypnutí:rozkotvení PB č. 170, ÚS ZN2490 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č. 180,181,182,183)																										X
	Úsek vypnutí:rozkotvení PB č. 170, ÚS ZN2490 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č. 184,185,186)																											X
	Úsek vypnutí: PB č. 170, ÚS ZN2490 Činnost: výkop, betonáž základů pro PS (PB.č.187)																												X
	Úsek vypnutí: PB č. 170, ÚS ZN2490 Činnost: montáž PS (PB.č. 187)																													X
6	**PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO MONTÁŽ/DEM PB**
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: rozvoz podpěrných bodů, montáž výzbroje na zemi (PB.č. 189,190,191,192,193,194,195)																														X
7	**VÝMĚNA PB VE STÁVAJÍCÍ TRASE, VČETNĚ VÝMĚNY VEDENÍ**
	Úsek vypnutí: , ÚS ZN2490 , pbč.196 Činnost výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č. 189,190,191,192,193,194,195)																															X
	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO MONTÁŽ/DEM PB
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: rozvoz podpěrných bodů, montáž výzbroje na zemi (PB.č. 196,197,198,199,200,201,202)																																X
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: rozvoz podpěrných bodů, montáž výzbroje na zemi (PB.č. 203,204,205,206,207,208,209)																																	X
	VÝMĚNA PB VE STÁVAJÍCÍ TRASE, VČETNĚ VÝMĚNY VEDENÍ
	Úsek vypnutí: , ÚS ZN2490, rozkotvení PBč.197 Činnost: výstavbavýstavbapodpěrného bodu do stávajícího místa (PB.č. 196)																																		X
	Úsek vypnutí: , rozkotvení PBč.197, odpojení na PB 200 Činnost: výstavbapodpěrného bodu do stávajícího místa (PB.č. 197)																																			X
	Úsek vypnutí: ,odpojení na PB 197, odpojení na PB 210 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č. 198,199,200,201,202,203)																																				X
	Úsek vypnutí: ,odpojení na PB 197, odpojení na PB 210 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č. 204,205,206,207,208)																																					X
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: výkop, betonáž základů pro PS (PB.č. 210)																																						X
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: montáž PS (PB.č. 210)																																							X
	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO MONTÁŽ/DEM PB
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: rozvoz podpěrných bodů, montáž výzbroje na zemi (PB.č. 211,212,213,214,215,216,217,218,219)																																								X
	VÝMĚNA PB VE STÁVAJÍCÍ TRASE, VČETNĚ VÝMĚNY VEDENÍ
	Úsek vypnutí: , ROZKOTVENÍ PBČ.220, ROZKOTVENÍ pb č.210 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č. 211,212,213,214,215)																																									X
	Úsek vypnutí: , ROZKOTVENÍ PBČ.220, ROZKOTVENÍ pb č. 210 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č. 216,217,218,219)																																									X
	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO MONTÁŽ/DEM PB
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: rozvoz podpěrných bodů, montáž výzbroje na zemi (PB.č. 220,221,222,223,224,225,226,227)																																										X
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: rozvoz podpěrných bodů, montáž výzbroje na zemi (PB.č. 228,229,230,231,232,233,234,235)																																											X
	VÝMĚNA PB VE STÁVAJÍCÍ TRASE, VČETNĚ VÝMĚNY VEDENÍ
	Úsek vypnutí: , TR Vranov,N.Dyjí odpojení PBč.210,220 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č.220,221,222,223,224)																																											X
	Úsek vypnutí: , TR Vranov,N.Dyjí odpojení PBč.220 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č.225,226,227,228,229)																																												X
	Úsek vypnutí: , TR Vranov,N.Dyjí odpojení PBč.220 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č.230,231,232,233,234,235)																																												X
8	**PODVĚS SDOK**
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: kontrolní měření bubnů SDOK																																												X
	Úsek vypnutí: BEZ VYPNUTÍ Činnost: montáž SDOK48 na PB - úsek PB.č.137-170																																													X
	Úsek vypnutí: BEZ VYPNUTÍ Činnost: montáž SDOK48 na PB - úsek PB.č.170-209																																														X	X
	Úsek vypnutí: BEZ VYPNUTÍ Činnost: montáž SDOK48 na PB - úsek PB.č.209-236																																																X	X
	Úsek vypnutí: BEZ VYPNUTÍ Činnost: montáž SDOK48 na PB - úsek PB.č.236-TR Vranov																																																	X
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: montáž SPOJEK, montáž rezerv																																																		X
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: Svařování optických vláken OS1 - OS4																																																			X
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: závěrečné měření optické trasy																																																				X	X	X	X	X
15	**ZKOUŠKY, REVIZE, MĚŘENÍ**
16	**PŘEDÁNÍ DÍLA**																		