HARMONOGRAM PRACÍ

1040015008 STAVEBNÍ ÚPRAVY VN82 OD 58 PO 140

PRACOVNÍ DNY

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
1	**Převzetí staveniště**	X																																																								
2	**PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO MONTÁŽ/DEM PB**																																																									
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: rozvoz podpěrných bodů, montáž výzbroje na zemi (PB.Č. 61, 62, 63, 64,67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74)		X	X																																																						
3	**VÝMĚNA PB VE STÁVAJÍCÍ TRASE, VČETNĚ VÝMĚNY VEDENÍ**																																																									
	Úsek vypnutí: US PB Č.60 , rozkotvení pbč.65 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.Č.61,62,63,64)				X																																																					
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: výkop, betonáž základů pro PS (PB.Č. 65)					X																																																				
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: montáž PS (PB.Č. 65)						X																																																			
	Úsek vypnutí: , rozkotvení pbč.65 , rozkotvení pbč.74 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.Č.67,68,69,70)							X																																																		
	Úsek vypnutí: , rozkotvení pbč.65 , rozkotvení pbč.74 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.Č.71,72,73,74)								X																																																	
4	**PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO MONTÁŽ/DEM PB**																																																									
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: rozvoz podpěrných bodů, montáž výzbroje na zemi (PB.Č. 75,76,77,78,79,80,)									X																																																
5	**VÝMĚNA PB VE STÁVAJÍCÍ TRASE, VČETNĚ VÝMĚNY VEDENÍ**																																																									
	Úsek vypnutí:rozkotvení PB č. 74,rozkotvení PS 80 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.Č. 75,76,77,78,79)										X																																															
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: výkop, betonáž základů pro PS (PB.Č. 80)											X																																														
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: montáž PS (PB.Č. 80)												X																																													
6	**PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO MONTÁŽ/DEM PB**																																																									
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: rozvoz podpěrných bodů, montáž výzbroje na zemi (PB.Č. 81,82,83,84,85)													x																																												
7	**VÝMĚNA PB VE STÁVAJÍCÍ TRASE, VČETNĚ VÝMĚNY VEDENÍ**																																																									
	Úsek vypnutí: , PB Č. 81, ÚS ZN2232 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.Č. 81,82,83,84,85,)														X																																											
	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO MONTÁŽ/DEM PB																																																									
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: rozvoz podpěrných bodů, montáž výzbroje na zemi (PB.Č. 86,87,88,89,90,91,92,93,94,95)															X	X																																									
	VÝMĚNA PB VE STÁVAJÍCÍ TRASE, VČETNĚ VÝMĚNY VEDENÍ																																																									
	Úsek vypnutí: , ÚS ZN2232, ROZKOTVENÍ pb Č. 89 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.Č. 85,86,87,88,89)																	X																																								
	Úsek vypnutí: , ÚS ZN2232, ROZKOTVENÍ pb Č. 89 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.Č. 90,91,92,93,94,95)																		X																																							
	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO MONTÁŽ/DEM PB																																																									
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: rozvoz podpěrných bodů, montáž výzbroje na zemi (PB.Č. 96,97,98,99,100,101,102,103,104)																		X	X																																						
	VÝMĚNA PB VE STÁVAJÍCÍ TRASE, VČETNĚ VÝMĚNY VEDENÍ																																																									
	Úsek vypnutí: , ROZKOTVENÍ PBČ.105, ROZKOTVENÍ pb Č. 89 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.Č. 96,97,98,99)																				X																																						
	Úsek vypnutí: , ROZKOTVENÍ PBČ.105, ROZKOTVENÍ pb Č. 89 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.Č. 100,101,102,103,104)																						X																																				
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: výkop, betonáž základů pro PS (PB.Č. 105,106)																							X	X																																		
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: montáž PS (PB.Č. 105,106)																									X	X																																
	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO MONTÁŽ/DEM PB																																																									
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: rozvoz podpěrných bodů, montáž výzbroje na zemi (PB.Č. 107,108,109,110,111,112,113,114,115,116)																										X	X																															
	VÝMĚNA PB VE STÁVAJÍCÍ TRASE, VČETNĚ VÝMĚNY VEDENÍ																																																									
	Úsek vypnutí: , ROZKOTVENÍ PBČ.118, ROZKOTVENÍ pb Č.106 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.Č. 107,108,109,110,111)																													X																												
	Úsek vypnutí: , ROZKOTVENÍ PBČ.118, ROZKOTVENÍ pb Č.106 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.Č. 112,113,114,115,116)																														X																												
	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO MONTÁŽ/DEM PB																																																									
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: rozvoz podpěrných bodů, montáž výzbroje na zemi (PB.Č. 118,119,120,121,122,123, 124,125,126,127)																															X	X																										
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: rozvoz podpěrných bodů, montáž výzbroje na zemi (PB.Č. 128,129,130,131,132,133,134,135)																																	X																									
	VÝMĚNA PB VE STÁVAJÍCÍ TRASE, VČETNĚ VÝMĚNY VEDENÍ																																																									
	Úsek vypnutí: ,ÚS ZN2282 ROZKOTVENÍ PBČ.131 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.Č. 118,119,120,121,122)																																		X																								
	Úsek vypnutí: ,ÚS ZN2282 ROZKOTVENÍ PBČ.131 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.Č. 123,124,125,126,127)																																			X																							
	Úsek vypnutí: ,ÚS ZN2282 ROZKOTVENÍ PBČ.131 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.Č.128,129,130,)																																				X																					
	Úsek vypnutí: ,ÚS ZN2282 ROZKOTVENÍ PBČ.131 A ÚS ZN1134. Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.Č.131,132,133,134,135)																																					X																				
	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO MONTÁŽ/DEM PB																																																									
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: výkop, betonáž základů pro PS (PB.Č. 137)																																						X																			
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: montáž PS (PB.Č. 137)																																							X																		
	VÝMĚNA PB VE STÁVAJÍCÍ TRASE, VČETNĚ VÝMĚNY VEDENÍ																																																									
	Úsek vypnutí: , ROZKOTVENÍ PBČ.118, ROZKOTVENÍ pb Č.106 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.Č. 138,139,140,141)																																							X																		
	VÝMĚNA PB VE STÁVAJÍCÍ TRASE, VČETNĚ VÝMĚNY VEDENÍ																																																									
	Úsek vypnutí: ,ÚS ZN2282 , ÚS ZN2297 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.Č. 138,139,140,141)																																								X																		
8	**PODVĚS SDOK**																																																									
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: kontrolní měření bubnů SDOK																																									X																	
	Úsek vypnutí: BEZ VYPNUTÍ Činnost: montáž SDOK48 na PB - úsek PB.Č.60-80																																										X																
	Úsek vypnutí: BEZ VYPNUTÍ Činnost: montáž SDOK48 na PB - úsek PB.Č.80-106																																											X															
	Úsek vypnutí: BEZ VYPNUTÍ Činnost: montáž SDOK48 na PB - úsek PB.Č.106-137																																												X													
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: montáž SPOJEK, montáž rezerv																																													X	X	X	X									
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: Svařování optických vláken OS1 - OS4																																																	X	X	X	X				
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: závěrečné měření optické trasy																																																					X			
15	**ZKOUŠKY, REVIZE, MĚŘENÍ**																																																							X		
16	**PŘEDÁNÍ DÍLA**																																																									X