HARMONOGRAM PRACÍ		1040015008 STAVEBNÍ ÚPRAVY VN82 OD 2 PO 33																			
		PRACOVNÍ DNY																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	**Převzetí staveniště**	X																			
2	**PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO MONTÁŽ/DEM PB**																				
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: rozvoz podpěrných bodů, montáž výzbroje na zemi (PB.č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)		X																		
3	**VÝMĚNA PB VE STÁVAJÍCÍ TRASE, VČETNĚ VÝMĚNY VEDENÍ**																				
	Úsek vypnutí: US 3), ZN2714 , ROZEPNUTÍ NA pb Č.13 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č.1, 2, 3, 4, 5)			X																	
	Úsek vypnutí: US 3), ZN2714 , ROZEPNUTÍ NA pb Č.13 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č. 6, 7, 8, 9, 10)				X																
4	**PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO MONTÁŽ/DEM PB**																				
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: rozvoz podpěrných bodů, montáž výzbroje na zemi (PB.č. 11,12,13,14,15,16,17,18,19,)					X															
5	**VÝMĚNA PB VE STÁVAJÍCÍ TRASE, VČETNĚ VÝMĚNY VEDENÍ**																				
	Úsek vypnutí:ZN2714 , ROZEPNUTÍ NA pb Č.15 č. 19 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č. 11,12,13,14,)						X														
	Úsek vypnutí:ZN2714 , ROZEPNUTÍ NA pb Č.15 č. 19 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č. 15,16,17,18,19)							X													
6	**PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO MONTÁŽ/DEM PB**																				
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: rozvoz podpěrných bodů, montáž výzbroje na zemi (PB.č. 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)								X												
7	**VÝMĚNA PB VE STÁVAJÍCÍ TRASE, VČETNĚ VÝMĚNY VEDENÍ**																				
	Úsek vypnutí: , Úsek vypnutí:ZN2714, ZN2151, ZN2152 , ROZEPNUTÍ NA pb Č.19 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č. 20,21,22,23,)									X											
	Úsek vypnutí: , Úsek vypnutí:ZN2714, ZN2151, ZN2152 , ROZEPNUTÍ NA pb Č.19 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č. 24,25,26,27,)										X										
	Úsek vypnutí: , Úsek vypnutí:ZN2714, ZN2151, ZN2152 , ROZEPNUTÍ NA pb Č.19 Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa (PB.č. 28,29,30,)											X									
8	**PODVĚS SDOK**																				
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: kontrolní měření bubnů SDOK												X								
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: montáž a zafouknutí SDOK TR Suchohrdly - PBč.15 montáž rezervy v romoldu, montáž spojky													X							
	Úsek vypnutí: ZN2714 - PB č.15 Činnost: montáž SDOK48 na PB - úsek PB.č.1-15														X						
	Úsek vypnutí: ZN2714 - PB č.15 Činnost: montáž SDOK48 na PB - úsek PB.č.15-30															X					
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: montáž a zafouknutí SDOK TR VnV, montáž rezervy																X				
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: Svařování optických vláken OS1 - OS2																	X			
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: závěrečné měření optické trasy																		X		
15	**ZKOUŠKY, REVIZE, MĚŘENÍ**																			X	
16	**PŘEDÁNÍ DÍLA**																				X