HARMONOGRAM PRACÍ

1040014444 - Modernizace VN18 + optika

STAVEBNÍ OBJEKTY PROVOZNÍ SOUBORY — PRACOVNÍ DNY (1–150)

Marked days per row. Red cells (vypnutí vedení VN18 (VN2)) are listed under "Vypnutí"; "X" cells (činnost) are listed under "Činnost".

Č.	Stavební objekty / provozní soubory	Vypnutí (červeně) – den	Činnost (X) – dny
1	**Převzetí staveniště**		1, 2
2	**CZD4.10 Vedení 22kV - venkovní (VN18 p.b. 1 - 4)** **CZD4.3 Vedení 22kV - venkovní (VN18 p.b. 4 - 23)** **CZD4.9 Vedení 22kV - venkovní (VN2 p.b. 4 - 23) (dvojpotah)**		
	Úsek vypnutí: 1-24 (R Klobouky u Brna, BV1145 - VN18, BV1143 - VN2) Činnost: **- odpojení VN z p.b.č.22 ve směru k rozvodně Klobouky**	2	
	Úsek bez napětí: 1-22 (trvalé vypnutí v R Klobouky, odpojení vodičů na sloupu č.22 ve směru Klobouky, ÚS BV1144 ponechán pod napětím) Činnost: **demontáž úseku p.b.1 - 21 (VN18 + VN2)**		3–16
	Úsek bez napětí: 1-22 (trvalé vypnutí v R Klobouky, odpojení vodičů na sloupu č.22 ve směru Klobouky, ÚS BV1144 ponechán pod napětím) Činnost: **budování základů a instalace p.b.1 - 21 (VN18 + VN2)**		6–25
	Úsek bez napětí: 1-22 (trvalé vypnutí v R Klobouky, odpojení vodičů na sloupu č.22 ve směru Klobouky, ÚS BV1144 ponechán pod napětím) Činnost: **Instalace vedení AlFe VN 1 - 21 (VN18 + VN2)**		26, 27
	Úsek vypnutí: 1-24 (R Klobouky u Brna, BV1145 - VN18, BV1143 - VN2) Činnost: **- odpojení VN p.b. č.22, demontáž p.b.č.22**	28	
	Úsek bez napětí: 1-23 (trvalé vypnutí v R Klobouky, odpojení vodičů na sloupu č.23 ve směru Klobouky) Činnost: **- budování základu p.b.22, instalace p.b.22, instalace ÚS, napojení vedení VN ve směru R Klobouky**		29, 30, 31
	Zapnutí VN18 ze směru R Klobouky po p.b.22 (napojení BV1144)		31
	Úsek vypnutí: 23-50 (BV1005 - VN18, BV1143 - VN2) Činnost: **odpojení VN z p.b.č.41 ve směru k rozvodně Klobouky**	31	
	Úsek bez napětí: 23-50, 23-24 (BV1005 - VN18, BV1143 - VN2) Činnost: **demont., budování základu, instalace p.b.23, opětovné napojení VN18,VN22 ve směru R Klobouky, VN2 ve směru k US BV1143, vedení o. Brumovice Mnd z VN2**		31, 32, 33
	Zapojení VN2 ze směru R Pánov (sepnutí BV BV1143, p.b.24-VN2), VN18 od p.b.41 bez napětí		33
3	**CZD4.5 Vedení 22kV - venkovní (VN18 p.b. 23 - 87)**		
	Úsek bez napětí: 23-41 Činnost: **demontáž vedení a p.b. 24-40**		31, 32
	Úsek bez napětí: 23-41 Činnost: **instalace p.b. a vedení 24-40**		32–37
	Úsek vypnutí: 24-50 (BV1005) Činnost: **odpojení VN z p.b.č.43 ve směru k rozvodně Klobouky**	37	
	Úsek bez napětí: p.b.23-42 Činnost: **demon., instalace a vystrojení p.b. 41 a 42**		37, 38
	Úsek bez napětí: p.b.23-42 Činnost: **Zapojení VN 18 na p.b.41 a 42**		39
	Úsek vypnutí: 1-23 VN18+VN2 (R Klobouky u Brna, BV1143 - VN2) Činnost: **zapojení vedení VN18 na p.b.23, spuštění napájení VN18 ze směru Klobouky až po p.b.42, odpojení vedení na p.b.48 ve směru R Klobouky.**	39	
	Úsek bez napětí: p.b.42-48 Činnost: **demon., inst., vystrojení a zavěšení vedení v úseku p.b. 43 - 47**		39, 40, 41
	Úsek vypnutí: 24-50 (BV1005) Činnost: **odpojení VN z p.b.č.51 ve směru k rozvodně Klobouky**	41	
	Úsek bez napětí: p.b.42-51 Činnost: **demon., instalace a vystrojení p.b. 48**		41, 42
	Úsek vypnutí: 24-50 (BV1005, BV1145) Činnost: **zapojení VN18 na p.b.42 a 48 ve směru k rozvodně Klobouky,**	43	
	Úsek bez napětí: p.b.48-51 Činnost: **demon., inst., vystr. a zavěšení vedení p.b. 49 a 50 vč. ÚS BV1005**		43, 44
	Úsek vypnutí: 51-72 (BV1007) Činnost: **odpojení VN z p.b.č.54 ve směru k rozvodně Klobouky**	45	
	Úsek bez napětí: p.b.48-54 Činnost: **demon., inst., vystr. a zavěšení vedení p.b. 51,52 a 53 vč.odbočení, zapojení vedení VN18 na p.b.48,**		45, 46
	Úsek vypnutí: 24-50 (BV1145,BV1005) Činnost: **napojení VN p.b.č.49, spuštění napájení VN18 ze směru R Klobouky až k p.b.53**	47	
	Úsek vypnutí: 50-72 (BV1007) Činnost: **odpojení VN z p.b.č.59 ve směru k rozvodně Klobouky**	47	
	Úsek bez napětí: p.b.53-59 Činnost: **demon., inst., vystr. a zavěšení vedení p.b. 54-58**		47, 48, 49
	Úsek vypnutí: 50-72 (BV1005,BV1007) Činnost: **napojení VN p.b.č.53, spuštění napájení VN18 ze směru R Klobouky až k p.b.58, odpojení p.b.60 ze směru R Klobouky**	49	
	Úsek bez napětí: p.b.58-60 Činnost: **demon., inst., vystr. a zavěšení vedení p.b. 59 vč. odbočení**		49, 50
	Úsek vypnutí: 50-58 (BV1005) Činnost: **napojení VN p.b.č.59 ve směru k rozvodně Klobouky**	51	
	Úsek vypnutí: 60-72 (BV1007) Činnost: odpojení **VN p.b.č.61 a 71 ve směru k rozvodně Klobouky**	51	
	Úsek bez napětí: p.b.59-71 Činnost: **demon., zbudování základu, inst., vystr. a zavěšení vedení p.b. 60 vč. odbočení**		51, 52, 53
	Úsek vypnutí: 50-59 (BV1005) Činnost: **napojení VN p.b.č.60 vč.odbočení ve směru k rozvodně Klobouky**	54	
	Úsek bez napětí: p.b.60-71 Činnost: **demont., inst., vystr. a zavěšení vedení p.b. 61 - 70**		54, 55, 56
	Úsek vypnutí: 60-87 (BV1001) Činnost: **odpojení VN z p.b.č.72 a 80 ve směru k rozvodně Klobouky**	57	
	Úsek bez napětí: p.b.60-80 Činnost: **demon., zbudování základu, inst., vystr. a zavěšení vedení p.b. 71**		57, 58, 59
	Úsek vypnutí: 50-60 (BV1007) Činnost: napojení **VN p.b.č.60 a 71 ve směru k rozvodně Klobouky, spuštění napájení až k p.b.71**	60	
	Úsek bez napětí: p.b.71-80 Činnost: **demon., inst., vystr. a zavěšení vedení v úseku p.b. 72 - 79 vč.BV1007 odbočení**		60–64
	Úsek vypnutí: 71-113 (HO2077) Činnost: **odpojení VN p.b.č.81 a113 ve směru k rozvodně Klobouky, zapojení vedení p.b.71, spuštění napájení ze směru R Klobouky až k p.b.79**	64	
	Úsek bez napětí: p.b.79-87 Činnost: **demon., zbudování základu, inst., vystr. a zavěšení vedení p.b. 80 vč. odbočení**		64, 65
	Úsek vypnutí: 72-79 (BV1007) Činnost: napojení **VN p.b.č.80 ve směru k rozvodně Klobouky, spuštění napájení až k p.b.80**	66	
	Úsek bez napětí: p.b.80-113 Činnost: **demon., inst., vystr. a zavěšení vedení v úseku p.b. 81 - 87 vč.BV1007**		66–69
4	**CZD4.4 Vedení 22kV - venkovní (VN18 p.b. 87 - 114)**		
	Úsek bez napětí: p.b.80-113 Činnost: **demon., inst., vystr. a zavěšení vedení v úseku p.b. 88 - 112**		69–73
	Úsek vypnutí: 80-126 (HO2090) Činnost: **odpojení VN p.b.č.118 ve směru k rozvodně Klobouky**	73	
	Úsek bez napětí: p.b.80-118 Činnost: **demon., inst., vystr. a zavěšení vedení p.b. 113 a 114 vč. odbočení**		73, 74
	Úsek vypnutí: 72-113 (BV1007) Činnost: **napojení VN p.b.č.80, spuštění napájení od R Klobouky až k p.b.114** (sepnutí BV1001, BV1007 a HO2077)	75	
5	**CZD4.8 Vedení 22kV - venkovní (VN18 p.b. 114 - 131)**		
	Úsek bez napětí: p.b.114-118 Činnost: **demon., inst., vystr. a zavěšení vedení p.b. 115 - 117**		75, 76
	Úsek vypnutí: 114-126 (HO2090) Činnost: **odpojení VN p.b.č.119 a 124 ve směru k rozvodně Klobouky**	76	
	Úsek bez napětí: p.b.114-124 Činnost: **demon., inst., vystr. a zavěšení vedení p.b. 118 vč. odbočení**		77, 78
	Úsek vypnutí: 114-119 (HO2077) Činnost: **napojení VN p.b.č.118 ve směru k rozvodně Klobouky**	79	
	Úsek bez napětí: p.b.118-124 Činnost: **demon., inst., vystr. a zavěšení vedení v úseku p.b. 119 - 123**		79, 80, 81
	Úsek vypnutí: 118-126 (HO2090) Činnost: odpojení **VN p.b.č.126 (HO2090) ve směru k rozvodně Klobouky**	81	
	Úsek bez napětí: p.b.118-126 Činnost: **demon., inst., vystr. a zavěšení vedení p.b. 124 a 125 vč. odbočení**		81, 82
	Úsek vypnutí: 118-126 (HO2077) Činnost: **napojení VN p.b.č.118, spuštění napájení až k p.b.125**	83	
	Úsek vypnutí: 126-173 (HO2048) Činnost: **odpojení VN p.b.č.131 ve směru R Klobouky**	83	
	Úsek bez napětí: p.b.125-131 Činnost: **demon., inst., vystr. a zavěšení vedení p.b. 126 a 130 vč.US HO2090**		83, 84, 85
	Úsek vypnutí: 126-173 (HO2048) Činnost: **odpojení VN p.b.č.132 a 146 ve směru R Klobouky**	86	
	Úsek bez napětí: p.b.125-132 Činnost: **demon., zbudování základu, inst., vystr. a zavěšení vedení p.b. 80 vč. odbočení**		86, 87, 88
	Úsek vypnutí: 118-125 (HO2077) Činnost: **napojení VN p.b.č.125, spuštění napájení vn až k p.b.131 vč. sepnutí HO2090**	89	
6	**CZD4.6 Vedení 22kV - venkovní (VN18 p.b. 131 - 183)**		
	Úsek bez napětí: p.b.131-146 Činnost: **demon., inst., vystr. a zavěšení vedení v úseku p.b. 132 - 145**		89, 90, 91
	Úsek vypnutí: 146-173 (HO2048) Činnost: **odpojení VN p.b.č.146 a 173, HO2048**	92	
	Úsek bez napětí: p.b.145-173 Činnost: **demon., inst., vystr. a zavěšení vedení p.b. 146 vč. odbočení**		92, 93
	Úsek vypnutí: 126-146 (HO2090) Činnost: na**pojení VN p.b.č.146 ze směru R Klobouky**	93	
	Úsek bez napětí: p.b.146-173 Činnost: **demon., inst., vystr. a zavěšení vedení v úseku p.b. 147 - 172**		93–97
	Úsek vypnutí: 173-188 (HO2038) Činnost: **odpojení VN p.b.č.183 ze směru R Klobouky**	97	
	Úsek bez napětí: p.b.146-188 Činnost: **demon., inst., vystr. a zavěšení vedení v úseku p.b. 173 - 182 vč.HO2048 - ponechat vypnutý**		97, 98
	Úsek vypnutí: 126-173 (HO2090, HO2048) Činnost: na**pojení VN p.b.č.146, HO2048 stále vypnutý**	99	
	Úsek vypnutí: 173-188 (HO2038) Činnost: **odpojení VN p.b.č.188 ze směru R Klobouky**	99	
	Úsek bez napětí: p.b.173-188 Činnost: **demon., inst., vystr. a zavěšení vedení p.b. 183 vč. odbočení, zapojení VN ze směru R Klobouky, sepnutí HO2048 - spuštění napájení k p.b.183 ze směru R Klobouky**		99, 100
7	**CZD4.7 Vedení 22kV - venkovní (VN18 p.b. 183 - 201)**		
	Úsek vypnutí: 183-224 (HO1963) Činnost: **odpojení VN p.b.č.192 ze směru R Klobouky**	100	
	Úsek bez napětí: p.b.183-192 Činnost: **demon., inst., vystr. a zavěšení vedení v úseku p.b. 184 - 191 vč.HO2038 - ponechat vypnutý**		100, 101, 102
	Úsek vypnutí: 173-191 Činnost: **zapojení VN p.b.č.183, HO2038 ponechat vypnutý, spustit napájení až k HO2038 ze směru R Klobouky.**	102	
	Úsek vypnutí: 188-224 (HO1963) Činnost: **odpojení VN p.b.č.195 ze směru R Klobouky**	102	
	Úsek bez napětí: p.b.188-195 Činnost: **demon., inst., vystr. a zavěšení vedení v úseku p.b. 192 - 194**		102, 103
	Úsek vypnutí: 188-224 (HO1963) Činnost: **odpojení VN p.b.č.196 a 199 ze směru R Klobouky**	103	
	Úsek bez napětí: p.b.188-199 Činnost: **demon., inst., vystr. a zavěšení vedení p.b. 195 vč. odbočení, zapojení vedení p.b.192, 195 až po 196, sepnout HO2038 a spustit napájení až k p.b.196**		103, 104
	Úsek bez napětí: p.b.196-199 Činnost: **demon., inst., vystr. a zavěšení vedení v úseku p.b. 197 - 198**		104
	Úsek vypnutí: 196-224 (HO1963) Činnost: **odpojení VN p.b.č.208 ze směru R Klobouky**		105
	Úsek bez napětí: p.b.196-208 Činnost: **demon., inst., vystr. a zavěšení vedení p.b. 199, 200 a 201 vč.**		105
8	**CZD4.2 Vedení 22kV - venkovní (VN18 p.b. 201 - 304)**		
	Úsek vypnutí: 188-208 (HO2038) Činnost: **zapojení VN p.b.č.199 a 201 ze směru R Klobouky**	106	
	Úsek bez napětí: p.b.201-208 Činnost: **demon., inst., vystr. a zavěšení vedení p.b. 202 - 207**		106, 107
	Úsek vypnutí: 188-224 (HO2034,HO1963) Činnost: **odpojení VN p.b.č.212 ze směru R Klobouky**	108	
	Úsek bez napětí: p.b.201-212 Činnost: **demon., inst., vystr. a zavěšení vedení p.b. 208 vč. odbočení**		108, 109
	Úsek vypnutí: 188-224 (HO2034) Činnost: **zapojení VN p.b.č.208 ze směru R Klobouky**	108	
	Úsek bez napětí: p.b.208-212 Činnost: **demon., inst., vystr. a zavěšení vedení p.b. 209 - 211**		108
	Úsek vypnutí: 188-224 (HO2034,HO1963) Činnost: **odpojení VN p.b.č.213 a 219 a zapojení p.b.209 ze směru R**	108	
	Úsek bez napětí: p.b.211-219 Činnost: **demon., inst., vystr. a zavěšení vedení p.b. 212 vč. odbočení**		109
	Úsek vypnutí: 188-219 (HO2034) Činnost: **zapojení p.b.212 ze směru R Klobouky**	109	
	Úsek bez napětí: p.b.208-212 Činnost: **demon., inst., vystr. a zavěšení vedení p.b. 213 - 218**		109, 110
	Úsek vypnutí: 212-224 (HO1963) Činnost: **vypnutí HO1963 ze směru R Klobouky, odpojení p.b. 220**	110	
	Úsek bez napětí: p.b.212-224 Činnost: **demon., inst., vystr. a zavěšení vedení p.b. 219 vč. odbočení**		110, 111
	Úsek vypnutí: 188-219 (HO2034) Činnost: **zapojení p.b.219 ze směru R Klobouky**	111	
	Úsek vypnutí: 224-272 (HO1963, HO1864) Činnost: **odpojení p.b.226 ze směru R Klobouky**	111	
	Úsek bez napětí: p.b.219-226 Činnost: **demon., inst., vystr. a zavěšení vedení p.b. 220-225 vč. odbočení a HO1964**		112, 113
	Úsek vypnutí: 188-219 (HO2034) Činnost: **zapojení p.b.219, spuštění napětí až k HO1964 ze směru R Klobouky, ÚS vypnutý**	113	
	Úsek vypnutí: 224-272 (HO1963, HO1864) Činnost: **odpojení p.b.236 ze směru R Klobouky**	113	
	Úsek bez napětí: p.b.224-236 Činnost: **demon., inst., vystr. a zavěšení vedení p.b. 225-235**		113, 114
	Úsek vypnutí: 224-272 (HO1963, HO1864) Činnost: **odpojení p.b.237 ze směru R Klobouky, zapojení p.b.225**	114	
	Úsek bez napětí: p.b.235-237 Činnost: **demon., inst., vystr. a zavěšení vedení p.b. 236 vč. odbočení**		114, 115
	Úsek vypnutí: 224-272 (HO1963, HO1864) Činnost: **zapojení p.b.236 ze směru R Klobouky, odpojení p.b. 262 ze směru R Klobouky**	115	
	Úsek bez napětí: p.b.236-262 Činnost: **demon., inst., vystr. a zavěšení vedení p.b. 237-261**		115–121
	Úsek vypnutí: 224-272 (HO1864) Činnost: **odpojení p.b. 263 ze směru R Klobouky**	121	
	Úsek bez napětí: p.b.236-272 Činnost: **demon., inst., vystr. a zavěšení vedení p.b. 262 vč. odbočení**		121
	Úsek vypnutí: 224-272 (HO1963) Činnost: **zapojení p.b.262 ze směru R Klobouky, odpojení p.b. 273**	121	
	Úsek bez napětí: p.b.262-273 Činnost: **demon., inst., vystr. a zavěšení vedení p.b. 263-272 vč HO1894**		121, 122
	Úsek vypnutí: 272-285 (HO1894,HO1963) Činnost: **odpojení p.b.274 ze směru R Klobouky, zapojení p.b.163 a p.b. 272 (HO1894), ÚS vypnutý**	123	
	Úsek bez napětí: p.b.272-285 Činnost: **demon., inst., vystr. a zavěšení vedení p.b. 273 vč. odbočení**		123
	Úsek vypnutí: 272-285 (HO1894,HO1963) Činnost: **odpojení p.b.274 ze směru R Kyjov, zapojení p.b.274 ze směru R.Kyjov ÚS HO1894 zapnout, US HO 1858 vypnout a odpojit ze směru R.Klobouky**	124	
	Úsek bez napětí: p.b.274-285 Činnost: **demon., inst., vystr. a zavěšení vedení p.b. 275-284**		124, 125
	Úsek vypnutí: 272-293 (HO1894,HO1841) Činnost: **vypnutí HO1894, vypnutí HO1841, odpojení p.b. 287 ze směru R.Klobouky.**	126	
	Úsek bez napětí: p.b.274-287 Činnost: **propojení vedení na p.b.272 z 273., inst., vystr. a zavěšení vedení p.b. 285 a 286 vč. odbočení a US HO1858, zapojení vedení až k p.b.286, sepnutí HO 1894 a HO 1858, spustit napájení až k p.b. 286 ze směru R Klobouky**		126
	Úsek vypnutí: 285-293 (HO1858,HO1841) Činnost: **vypnutí HO1858,HO1841, odpojení p.b. 286 ze směru Kyjov a p.b.289 ze směru R Klobouky.**	126	
	Úsek bez napětí: p.b.286-289 Činnost: **demon., zbudování základů, inst., vystr. a zavěšení vedení p.b. 287 a 288 vč, odbbočení**		126, 127, 128
	Úsek vypnutí: 285-293 (HO1858,HO1841) Činnost: **vypnutí HO1858,HO1841, zapojení p.b. 286 ze směru Kyjov a p.b.287 ze směru R Klobouky. Spuštění napájení k p.b. 287, HO1841 ponechat vypnutý**	128	
	Úsek bez napětí: p.b.287-293 Činnost: **demon., zbudování základu, inst., vystr. a zavěšení vedení p.b. 287 a 289 - 292**		128–131
	Úsek vypnutí: 287-304 (R Kyjov) Činnost: **vypnutí VN18 v R Kyjov a spojovacích ÚS HO1848 a HO1849**	132	
	Úsek bez napětí: p.b.287-304 Činnost: **demon., zbudování základů, inst., vystr. a zavěšení vedení p.b. 293 - 304**, **propojení kabelového svodu p.b.304 VN18 do R Kyjov**		132–135
	Oživení VN18: **propojení VN vedení mezi p.b. 287 a 288, propojení na spojovací ÚSHO1848 Aa HO1849, sepnutí HO1841 a HO1875. Nastavení ÚS v trase VN18 ZAPNUTO/VYPNUTO dle požadavků dispečinku vzhledem ke zdrojům napájení z rozvodek Klobouky a Kyjov**	135	
9	**CZD13.16 Optotrubka (R Klobouky)**		
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: Příprava výkopových prací, vytyčení sítí a trasy, atd…		26
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: Zemní práce, pokládka HDPE		27–30
10	**CZD13.17 Optotrubka (R Kyjov)**		
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: Příprava výkopových prací, vytyčení sítí a trasy, atd…		36
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: Zemní práce, pokládka HDPE		37–40
11	**CZD12.14 Rozvodna Klobouky**		
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: Kontrolní den, ověření technických možností		95
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: Realizace nových kabelových tras uvnitř rozvodny v rámci zdvojené podlahy (prostup do budovy, další prostupy uvnitř budovy, realizace nového kabelového žlabu, atd…)		96, 97
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: Pokládka HDPE v budově rozvodny v rámci nových tras		98, 99
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: Osazení rozvaděče AOV (subdodávka)		99, 100
12	**CZD12.15 Rozvodna Kyjov**		
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: Kontrolní den, ověření technických možností		101
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: Realizace nových kabelových tras uvnitř rozvodny v rámci pomocí kabelových lišt (prostup do budovy, další prostupy uvnitř budovy, realizace nových instalačních lišt, atd…)		102, 103
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: Uložení nových chrániček v budově rozvodny v rámci nových tras		104, 105
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: Osazení rozvaděče AOV (subdodávka)		106, 107
13	**CZD12.13 SDOK**		
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: Kontolní měření bubnů s optickým kabelem		106
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: Montáž a zafouknutí SDOK mezi AOV v R Klobouky a kab.k. u p.b.1		106, 107, 108
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: Montáž a zafouknutí SDOK mezi AOV v R KKyjov a kab.k. u p.b.304		109, 110, 111
	Úsek vypnutí: R Klobouky - BV1145 Činnost: Montáž SDOK mezi p.b. 1 - 23	112	
	Úsek vypnutí: BV1145 - BV1005 Činnost: Montáž SDOK mezi p.b. 24 - 50	113, 117	
	Úsek vypnutí: BV1005 - BV1007 Činnost: Montáž SDOK mezi p.b. 50 - 72	118	
	Úsek vypnutí: BV1007 - BV1001 Činnost: Montáž SDOK mezi p.b. 72 - 87	119	
	Úsek vypnutí: BV1001 - HO2077 Činnost: Montáž SDOK mezi p.b. 87 - 113	120, 123	
	Úsek vypnutí: HO2077 - HO2090 Činnost: Montáž SDOK mezi p.b. 113 - 126	124	
	Úsek vypnutí: HO2090- HO2048 Činnost: Montáž SDOK mezi p.b. 126 - 173	125, 128	
	Úsek vypnutí: HO2048- HO2038 Činnost: Montáž SDOK mezi p.b. 173 - 188	129	
	Úsek vypnutí: HO2038- HO1964 Činnost: Montáž SDOK mezi p.b. 188 - 224	130	
	Úsek vypnutí: HO1964- HO1894 Činnost: Montáž SDOK mezi p.b. 224 - 272	131, 135	
	Úsek vypnutí: HO1894- HO1858 Činnost: Montáž SDOK mezi p.b. 272 - 286	136	
	Úsek vypnutí: HO1858- R.Kyjov Činnost: Montáž SDOK mezi p.b. 286 - 304	137	
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: Svařování optických vláken AOV v R Klobouky		117
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: Svařování optických vláken KK, R Klobouky		117
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: Svařování optických vláken AOV v R Kyjov		139
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: Svařování optických vláken KK, R Kyjov		139
	Úsek vypnutí: R Klobouky - BV1145 Činnost: Svařování optických vláken OS2 (p.b.23)	112	
	Úsek vypnutí: BV1005 - BV1007 Činnost: Svařování optických vláken OS3 (p.b.58)	118	
	Úsek vypnutí: BV1001 - HO2077 Činnost: Svařování optických vláken OS4 (p.b.87)	123	
	Úsek vypnutí: HO2077 - HO2090 Činnost: Svařování optických vláken OS5 (p.b.114)	124	
	Úsek vypnutí: HO2090- HO2048 Činnost: Svařování optických vláken OS6 (p.b.146)	128	
	Úsek vypnutí: HO2048- HO2038 Činnost: Svařování optických vláken OS7 (p.b.183)	129	
	Úsek vypnutí: HO2038- HO1964 Činnost: Svařování optických vláken OS8 (p.b.212)	130	
	Úsek vypnutí: HO2038- HO1964 Činnost: Svařování optických vláken OS9 (p.b.236)	130	
	Úsek vypnutí: HO2038- HO1964 Činnost: Svařování optických vláken OS10 (p.b.262)	130	
	Úsek vypnutí: HO1858- R.Kyjov Činnost: Svařování optických vláken OS11 (p.b.291)	137	
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: Závěrečné měření optické trasy AOV - AOV		
14	**Komplexní zkoušky a revize**		141–145
15	**Předání a převzetí díla**		146–150

Vysvětlivky: ■ - *vypnutí vedení VN18 (VN2)*; *X - činnost*

Čísla podpěrných bodů v rámci celého harmonogramu jsou uvedena dle nového přečíslování