EDWIN PROJEKTY ELEKTRICKÝCH VEDENÍ BOHEMIA

VYPRACOVAL: Ing. Marečková | PROVĚŘIL: Ing. Sersen | DOKUMENTACE: ED 17-9-5001

STAVBA: **V5522 - výměna vedení (Moravské Budějovice - Telč)** | DATUM: 08.2017

**KŘIŽOVANÉ VEDENÍ**

SO: **SO 01: Vedení 110 kV venkovní** | DOKUMENT: 4 **ED 17-9-5022**

| Projektované vedení | | | | Křižované vedení | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezi stožármi | kotevní úsek stožáry | délka | N | Označení vedení | Doba vypnutí Demontáž | Montáž vodičů | Montáž KZL | Vodič | Mezi stožáry |
| 25-26 | 25-26 | 172,5 | | 22 kV - VN138 | 1 | 3 | 1 | 110/22AlFe | 152-153 |
| 39-40 | 33-40 | 1195 | 6 | 22 kV - VN138 | 1 | 3 | 1 | AlFe35 | 5-6 |
| 57-58 | 52-59 | 1111 | 6 | 22 kV - VN49 | 1 | 3 | 1 | AlFe35 | 105-106 |
| 109-110 | 102-112 | 1604 | 9 | 22 kV - VN49 | 1 | 3 | 1 | AlFe95 | 205-206 |
| 115-116 | 113-122 | 1475 | 8 | 22 kV - VN184 | 1 | 3 | 1 | AlFe50 | 12-13 |
| 134-135 | 132-141 | 1432 | 8 | 22 kV - VN184 | 1 | 3 | 1 | AlFe70 | 17-18 |
| 175-176 (183-184) | 175-176 | 150,6 | | 400 kV - V433 | | | | | 337-338 |
| 175-176 (183-184) | 175-176 | 150,6 | | 22 kV - VN184 | 1 | 3 | 1 | AlFe50 | 25-26 |
| 190-191 (199-200) | 190-199 | 2555 | 8 | 22 kV - VN184 | 1 | 3 | 1 | AlFe95 | 435-436 |
| 195-196 (207-208) | 190-199 | 2555 | 8 | 22 kV - VN184 | 1 | 3 | 1 | AlFe50 | 1-2 |
| 199-200 (213-214) | 199-200 | 168,6 | | 110 kV V5521/5530 | | | | AlFe 240/39 | 47-48 |

**podbarvené vedení se vypínají současně**

*Tato dokumentace nebo její část nesmí být reprodukována nebo použita bez písemného povolení.*