EDWIN PROJEKTY ELEKTRICKÝCH VEDENÍ BOHEMIA

VYPRACOVAL: Ing. Marečková	PROVĚŘIL: Ing.Sersen	DOKUMENTACE: ED 18-9-5383	
STAVBA: V520 - výměna vedení (Jihlava-Kosov - Telč)		DATUM: 7.2018	
KŘIŽOVANÉ VEDENÍ SO: SO 01- Vedení110 kV vzdušní		DOKUMENT: 4 **ED 18-9-5405**	

Projektované vedení				Křižované vedení				Vodič	Mezi stožáry
Mezi stožáry	Kotevní úsek			Označení vedení	Doba omezení				
	Stožáry	Délka	N		Demontáž	Montáž vodičů	Montáž KZL		
2 - 3	2 - 7	627,6	4	22 kV - VN188	1	3	1	110/22 AlFe	374 - 375
2 - 3	2 - 7	627,6	4	22 kV - VN177	1	3	1	95 AlFe	338 - 339
23 - 24	23 - 30	938,4	6	22 kV - VN43	1	3	1	50 AlFe	3 - 4
39 - 40	39 - 40	277,5		220 kV - V207					359 - 360
39 - 40 (40-41)	39 - 40	277,5		22 kV-VN43	1	3	1	42/7 AlFe	5 - 6
61 - 62 (62-63)	60 - 69	1343	8	22 kV-VN43	1	3	1	110/22 AlFe	160 - 161
67 - 68 (68-69)	60 - 69	1343	8	22 kV-VN43	1	3	1	70 SAX	1 - 2
100-101 (101-102)	95 - 103	1098	7	NN					
108-109 (109-110)	103 - 112	1199	8	22 kV-VN43	1	3	1	110/22 AlFe	285 - 286
117-118 (118-119)	112 - 121	1160	8	22 kV-VN43	1	3	1	70 AlFe	1 - 2
120-121 (121-122)	112 - 121	1160	8	kabel NN					
121-122 (122-123)	121 - 129	1078	7	22 kV-VN43	1	3	1	42/7 AlFe	1 - 2
123-124 (124-125)	121 - 129	1078	7	22 kV-VN377	1	3	1	70/11-	168 - 169
129-130 (130-131)	129 - 137	1094	7	22 kV-VN43	1	3	1	110/22 AlFe	327 - 328
137-138 (138-139)	137 - 145	1045	7	22 kV-VN43	1	3	1	95 AlFe	2 - 3
152-153 (153-154)	152 - 162	2763	9	22 kV-VN43	1	3	1	110/22 AlFe	380 - 381
153-154 (155-156)	152 - 162	2763	9	22 kV-VN43	1	3	1	110/22 AlFe	387 - 388
				podbarvené vedení se omezují současně					

Tato dokumentace nebo její část nesmí být reprodukována nebo použita bez písemného povolení.