# HARMONOGRAM PRACÍ

1040019555 VN701+Optika;R.Veselí nM - r.Velká nV

PRACOVNÍ DNY

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Převzetí staveniště** | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Demontáž PB** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Úsek vypnutí: HO1478, HO1479, HO1476, HO1475, HO1473 Činnost: demontáž PB č.2 - PS | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Úsek vypnutí: HO1478, HO1479, HO1476, HO1475, HO1473 Činnost: demontáž PB č.3 - PS | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Úsek vypnutí: HO1478, HO1479, HO1476, HO1475, HO1473 Činnost: demontáž PB č.4 - PS | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Úsek vypnutí: HO1478, HO1479, HO1476, HO1475, HO1473 Činnost: demontáž PB č.5 - PS | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Úsek vypnutí: HO1478, HO1479, HO1476, HO1475, HO1473 Činnost: demontáž PB č.6 - PS | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Úsek vypnutí: HO1478, HO1479, HO1476, HO1475, HO1473 Činnost: demontáž PB č.7 - PS | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Úsek vypnutí: HO1478, HO1479, HO1476, HO1475, HO1473 Činnost: demontáž PB č.8 - PS | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Úsek vypnutí: HO1478, HO1479, HO1476, HO1475, HO1473 Činnost: demontáž PB č.9 - PS | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Úsek vypnutí: HO1478, HO1479, HO1476, HO1475, HO1473 Činnost: demontáž PB č.10 - PS | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Úsek vypnutí: HO1478, HO1479, HO1476, HO1475, HO1473 Činnost: demontáž PB č.11 - PS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Úsek vypnutí: HO1478, HO1479, HO1476, HO1475, HO1473 Činnost: demontáž PB č.12 - PS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Úsek vypnutí: HO1478, HO1479, HO1476, HO1475, HO1473 Činnost: demontáž PB č.13 - PS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Úsek vypnutí: HO1478, HO1479, HO1476, HO1475, HO1473 Činnost: demontáž PB č.2 VN701, PBč.2 VN702. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Úsek vypnutí: HO1478, HO1479, HO1476, HO1475, HO1473 Činnost: demontáž PB č.1 PS VN701, PBč.1 PS VN702. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **VÝMĚNA PB VE STÁVAJÍCÍ TRASE vč. výměny vedení** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Úsek vypnutí: HO1478, HO1479, HO1476, HO1475, HO1473 Betonáž základů PB č.2,3,4,5 - PS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Úsek vypnutí: HO1478, HO1479, HO1476, HO1475, HO1473 Betonáž základů PB č.6,7,8,9 - PS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Úsek vypnutí: HO1478, HO1479, HO1476, HO1475, HO1473 Betonáž základů PB č.10,11,12,13 - PS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Úsek vypnutí: HO1478, HO1479, HO1476, HO1475, HO1473 Betonáž základů PB č.1 VN701, PBč.1 VN 702 - PS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Úsek vypnutí: HO1478, HO1479, HO1476, HO1475, HO1473 Činnost: montáž konstrukcí PS. (PB č. 2,3,4,5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Úsek vypnutí: HO1478, HO1479, HO1476, HO1475, HO1473 Činnost: montáž konstrukcí PS. (PB č. 6,7,8,9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Úsek vypnutí: HO1478, HO1479, HO1476, HO1475, HO1473 Činnost: montáž konstrukcí PS. (PB č. 10,11,12,13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Úsek vypnutí: HO1478, HO1479, HO1476, HO1475, HO1473 Činnost: montáž konstrukcí PS. (PB č. 1 VN701, PBč.1 VN702) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Úsek vypnutí: HO1478, HO1479, HO1476, HO1475, HO1473 Činnost: výměna PB č.14 Vn701 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | **HDPE DO ROZVODNY V n M a výměna k.VN VN701** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Úsek vypnutí: R VnM , HO 1476, Činnost: příprava trasy (zemní práce, prostupy budovou, rozebrání podlah) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Úsek vypnutí: R VnM , HO 1476 Činnost: Výměna kab . VN VN701 Bez vypnutí Činnost: uložení trubek HDPE (do výkopu, na kab. žlaby, do tech. podlah) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| | Úsek vypnutí: R VnM , HO 1476 Činnost: zapravení (zemní práce, prostupy budovou) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | |
| 6 | **HDPE DO ROZVODNY V n V** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: příprava trasy (zemní práce, doplnění kab. žlabu, prostupy budovou, rozebrání podlah) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | |
| | Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: uložení trubek HDPE (do výkopu, na kab. žlaby, do tech. podlah) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | |
| | Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: zapravení (zemní práce, prostupy budovou) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| 7 | **PODVĚS SDOK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: kontrolní měření bubnů SDOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| | Úsek vypnutí: HO1478, HO1479, HO1476, HO1475, HO1473 Činnost: montáž SDOK48 na PB - úsek PB.č.2-16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | |
| | Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: montáž a zafouknutí SDOK TR VnM, montáž rezervy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| | Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: montáž a zafouknutí SDOK TR VnV, montáž rezervy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| | Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: Svařování optických vláken OS1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| | Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: závěrečné měření optické trasy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 8 | **ZKOUŠKY, REVIZE, MĚŘENÍ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 9 | **PŘEDÁNÍ DÍLA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |